

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA TABELIÃO ILDEFONSO CAVALCANTE NO BAIRRO CENTRO - SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 03/06/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,00%	R\$ 3.388,23	22,00%	R\$ 6.776,47	34,00%	R\$ 10.472,72	33,00%	R\$ 10.164,70	100,00%	R\$ 30.802,13
2 INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 10.975,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.975,67
3 LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 1.525,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.525,14
4 SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E SEGURANÇA	20,00%	R\$ 1.738,18	20,00%	R\$ 1.738,18	30,00%	R\$ 2.607,27	30,00%	R\$ 2.607,27	100,00%	R\$ 8.690,90
5 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	20,00%	R\$ 8.241,24	20,00%	R\$ 8.241,24	30,00%	R\$ 12.361,87	30,00%	R\$ 12.361,87	100,00%	R\$ 41.206,22
6 REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS	20,00%	R\$ 91.161,48	20,00%	R\$ 91.161,48	30,00%	R\$ 136.742,22	30,00%	R\$ 136.742,22	100,00%	R\$ 455.807,39
7 EQUIPAMENTOS URBANOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.598,51	100,00%	R\$ 27.598,51
8 IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.629,73	100,00%	R\$ 3.629,73
9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 73.332,81	100,00%	R\$ 73.332,81
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 126.359,28	50,00%	R\$ 210.598,81	20,00%	R\$ 84.239,52	100,00%	R\$ 421.197,61
11 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.468,68	100,00%	R\$ 6.468,68
SIMPLES	10,82%	R\$ 117.029,95	21,67%	R\$ 234.276,65	34,48%	R\$ 372.782,88	33,03%	R\$ 357.145,31		R\$ 1.081.234,79
ACUMULADO	10,82%	R\$ 117.029,95	32,49%	R\$ 351.306,60	66,97%	R\$ 724.089,48	100,00%	R\$ 1.081.234,79		

Yanilton F. Barbosa
Coord. de Plan. e Orçamento - PLANOR
CE: 333586
Secretaria da Infraestrutura - SINFRA
Prefeitura Municipal de Sobral

