

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: 25/09/2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CAIÇARA - BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOCAL: SOBRAL - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				120 DIAS				
		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	87.376,00	10,13%	8.847,90	10,13%	8.847,90	12,78%	11.162,69	22,91%	20.010,59	12,85%	11.231,66	35,76%	31.242,25	11,86%	10.365,42	47,62%	41.607,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.637,58	100,00%	40.637,58	100,00%	40.637,58	0,00%	0,00	100,00%	40.637,58	0,00%	0,00	100,00%	40.637,58	0,00%	0,00	100,00%	40.637,58
3	MOVIMENTO DE TERRA	136.719,57	80,00%	109.375,66	80,00%	109.375,66	20,00%	27.343,91	100,00%	136.719,57	0,00%	0,00	100,00%	136.719,57	0,00%	0,00	100,00%	136.719,57
4	SERVIÇOS AUXILIARES	12.211,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.211,65	100,00%	12.211,65	0,00%	0,00	100,00%	12.211,65	0,00%	0,00	100,00%	12.211,65
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	311.883,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,00%	149.704,28	48,00%	149.704,28	52,00%	162.179,63	100,00%	311.883,91	0,00%	0,00	100,00%	311.883,91
6	CONTENÇÕES	25.323,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.323,30	100,00%	25.323,30	0,00%	0,00	100,00%	25.323,30
7	PAREDES E PAINÉIS	97.544,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	2.926,34	3,00%	2.926,34	97,00%	94.618,40	100,00%	97.544,74
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	128.775,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	25.755,18	20,00%	25.755,18
9	COBERTURA	153.282,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	38.320,71	25,00%	38.320,71
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.048,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.048,11	100,00%	17.048,11
11	REVESTIMENTOS	103.856,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12	PISOS	130.922,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9.530,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14	LOUÇAS E METAIS	35.930,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.412,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONCRETE	51.737,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	18.520,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18	PINTURA	92.973,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
19	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	3.101,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20	SERVIÇOS DIVERSOS	5.643,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL PARCIAL.....R\$		1.481.432,15	10,72%	158.861,14	10,72%	158.861,14	13,53%	200.422,53	24,25%	389.283,67	13,61%	201.660,93	37,87%	580.944,60	12,56%	186.107,82	50,43%	747.052,42
BDI 24,62%.....R\$		363.247,16		38.952,75		38.952,75		49.143,60		88.096,36		49.447,26		137.543,62		45.633,64		183.177,25
TOTAL GERAL.....R\$		1.844.679,31	10,72%	197.813,89	10,72%	197.813,89	13,53%	249.566,13	24,25%	447.380,03	13,61%	251.108,19	37,87%	688.488,22	12,56%	231.741,46	50,43%	930.229,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECOMP  
CARLOS EDUARDO BRATZ  
ENR.º FISCAL DE OBRAS

CARLOS EDUARDO BRATZ  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 061539150-8



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

DATA: 25/09/2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CAIÇARA - BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOCAL: SOBRAL - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	150 DIAS				180 DIAS				210 DIAS				240 DIAS			
			PREVISÃO R\$	%	ACUMULADO R\$	%	PREVISÃO R\$	%	ACUMULADO R\$	%	PREVISÃO R\$	%	ACUMULADO R\$	%	PREVISÃO R\$	%	ACUMULADO R\$	%
1	=B13	87.376,00	13,05%	11.409,82	60,67%	53.008,49	11,10%	9.699,39	71,77%	62.708,88	11,20%	9.785,83	82,97%	R\$72.492,71	17,03%	14.883,28	100,00%	R\$87.376,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.637,58	0,00%	0,00	100,00%	40.637,58	0,00%	0,00	100,00%	40.637,58	0,00%	0,00	100,00%	40.637,58	0,00%	0,00	100,00%	40.637,58
3	MOVIMENTO DE TERRA	136.719,57	0,00%	0,00	100,00%	136.719,57	0,00%	0,00	100,00%	136.719,57	0,00%	0,00	100,00%	136.719,57	0,00%	0,00	100,00%	136.719,57
4	SERVIÇOS AUXILIARES	12.211,65	0,00%	0,00	100,00%	12.211,65	0,00%	0,00	100,00%	12.211,65	0,00%	0,00	100,00%	12.211,65	0,00%	0,00	100,00%	12.211,65
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	311.883,91	0,00%	0,00	100,00%	311.883,91	0,00%	0,00	100,00%	311.883,91	0,00%	0,00	100,00%	311.883,91	0,00%	0,00	100,00%	311.883,91
6	CONTENÇÕES	25.323,30	0,00%	0,00	100,00%	25.323,30	0,00%	0,00	100,00%	25.323,30	0,00%	0,00	100,00%	25.323,30	0,00%	0,00	100,00%	25.323,30
7	PAREDES E PAINÉIS	97.544,74	0,00%	0,00	100,00%	97.544,74	0,00%	0,00	100,00%	97.544,74	0,00%	0,00	100,00%	97.544,74	0,00%	0,00	100,00%	97.544,74
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	128.775,90	0,00%	0,00	20,00%	25.755,18	0,00%	0,00	20,00%	25.755,18	80,00%	103.020,72	100,00%	128.775,90	0,00%	0,00	100,00%	128.775,90
9	COBERTURA	153.282,82	75,00%	114.962,12	100,00%	153.282,83	0,00%	0,00	100,00%	153.282,83	0,00%	0,00	100,00%	153.282,83	0,00%	0,00	100,00%	153.282,83
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.048,11	0,00%	0,00	100,00%	17.048,11	0,00%	0,00	100,00%	17.048,11	0,00%	0,00	100,00%	17.048,11	0,00%	0,00	100,00%	17.048,11
11	REVESTIMENTOS	103.856,28	40,00%	41.542,51	40,00%	41.542,51	60,00%	62.313,77	100,00%	103.856,28	0,00%	0,00	100,00%	103.856,28	0,00%	0,00	100,00%	103.856,28
12	PISOS	130.922,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78,00%	102.119,39	78,00%	102.119,38	22,00%	28.802,90	100,00%	130.922,28	0,00%	0,00	100,00%	130.922,28
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	9.530,29	30,00%	2.859,09	30,00%	2.859,09	0,00%	0,00	30,00%	2.859,09	70,00%	6.671,20	100,00%	9.530,29	0,00%	0,00	100,00%	9.530,29
14	LOUÇAS E METAIS	35.930,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.930,73	100,00%	35.930,73
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.412,40	100,00%	18.412,40	100,00%	18.412,40	0,00%	0,00	100,00%	18.412,40	0,00%	0,00	100,00%	18.412,40	0,00%	0,00	100,00%	18.412,40
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONCRETE	51.737,40	30,00%	15.521,22	30,00%	15.521,22	0,00%	0,00	30,00%	15.521,22	53,00%	27.420,82	83,00%	42.942,04	17,00%	8.795,36	100,00%	51.737,40
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	18.520,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.520,18	100,00%	18.520,18
18	PINTURA	92.973,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.973,99	100,00%	92.973,99
19	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	3.101,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.101,07	100,00%	3.101,07
20	SERVIÇOS DIVERSOS	5.643,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.643,95	100,00%	5.643,95
	TOTAL PARCIAL.....R\$	1.481.432,15	13,82%	204.698,18	64,25%	951.750,58	11,75%	174.131,54	76,00%	1.125.882,12	11,86%	175.701,47	87,86%	1.301.583,59	12,14%	179.848,58	100,00%	1.481.432,15
	BDI 24,52%.....R\$	363.247,16		50.191,99		233.369,24		42.697,05		276.066,30		43.082,00		319.148,30		44.095,87		363.247,16
	TOTAL GERAL.....R\$	1.844.679,31	13,82%	254.890,15	64,25%	1.185.119,82	11,75%	216.828,59	76,00%	1.401.948,42	11,86%	218.783,47	87,86%	1.620.731,89	12,14%	223.944,43	100,00%	1.844.679,31

*Carlos Eduardo Bratz*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
 SECOMP  
 CARLOS EDUARDO BRATZ  
 CARGO FISCAL DE OBRAS

*AB*  
 CARLOS EDUARDO BRATZ  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 061539150-8

