

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI DO PARQUE PAJEÚ

DATA: 24/01/2018

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24,72%	R\$ 14.644,60	20,97%	R\$ 12.424,57	33,73%	R\$ 19.986,55	20,58%	R\$ 12.191,28	100,00%	R\$ 59.247,00
INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 13.189,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.189,07
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 452.312,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 452.312,07
URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 15.071,32	50,00%	R\$ 15.071,32	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.142,64
MUROS E FECHAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 84.289,40	50,00%	R\$ 84.289,40	100,00%	R\$ 168.578,79
GRAMADO	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 360.715,26	40,00%	R\$ 360.715,26	20,00%	R\$ 180.357,63	100,00%	R\$ 901.788,15
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.971,05	50,00%	R\$ 4.971,05	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.942,09
DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.176,32	50,00%	R\$ 14.176,32	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.352,64
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 65.774,82	50,00%	R\$ 65.774,82	100,00%	R\$ 131.549,63
VESTIÁRIO - DEPÓSITO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 90.305,21	30,00%	R\$ 38.702,23	100,00%	R\$ 129.007,44
LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.483,34	100,00%	R\$ 6.483,34
QUADRA DE AREIA PARA VOLEI	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.911,19	100,00%	R\$ 11.911,19
SIMPLES	24,72%	480.145,74	20,97%	407.358,51	33,73%	655.289,92	20,58%	399.709,88	100,00%	R\$ 1.942.504,05
ACUMULADO	24,72%	480.145,74	45,69%	887.504,25	79,42%	655.289,92	100,00%	1.054.999,80		