

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRACA DA IGREJA SAÚDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 01/05/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18,15%	R\$ 2.334,62	61,45%	R\$ 7.903,91	20,40%	R\$ 2.623,46	100,00%	R\$ 12.862,00
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRA	100,00%	R\$ 6.833,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.833,07
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 285,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 285,42
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 1.893,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.893,84
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 536,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 536,93
6	PISOS	20,00%	R\$ 32.811,63	70,00%	R\$ 114.840,72	10,00%	R\$ 16.405,82	100,00%	R\$ 164.058,17
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.699,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.699,04
8	CONTENÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.515,30	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.515,30
9	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.940,09	100,00%	R\$ 13.940,09
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA E VESTIÁRIO)	10,00%	R\$ 5.617,13	50,00%	R\$ 28.085,64	40,00%	R\$ 22.468,51	100,00%	R\$ 56.171,27
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.289,73	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.289,73
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.099,44	100,00%	R\$ 1.099,44
	SIMPLES	18,15%	R\$ 50.312,65	61,45%	R\$ 170.334,34	20,40%	R\$ 56.537,32	100,00%	R\$ 277.184,30
	ACUMULADO	18,15%	R\$ 50.312,65	79,60%	R\$ 220.646,98	100,00%	R\$ 277.184,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

YAN FROTA FARIAS MARQUES
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO