



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL, COM 6 SALAS – PADRÃO SEDUC/CE

LOCAL: DISTRITO DE PATOS – SOBRAL – CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º PERÍODO						2º PERÍODO				3º PERÍODO				
		01/01/2018 A 31/01/2018		01/02/2018 A 28/02/2018		01/03/2018 A 31/03/2018		01/02/2018 A 28/02/2018		01/03/2018 A 31/03/2018		01/03/2018 A 31/03/2018		01/03/2018 A 31/03/2018		
		VR. TOTAL	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 130.038,25	8,33%	10.836,52	8,33%	10.836,52	8,33%	10.836,52	16,67%	21.673,04	8,33%	10.836,52	25,00%	32.509,56		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.384,70	100,00%	6.384,70	100,00%	6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70		
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 161.125,87	60,00%	96.675,52	60,00%	96.675,52	40,00%	64.450,35	100,00%	161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87		
3.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 157.874,68	60,00%	94.724,81	60,00%	94.724,81	40,00%	63.149,87	100,00%	157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68		
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 134.241,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
5.0	VIDROS	R\$ 39.160,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
6.0	COBERTURA	R\$ 273.345,67	30,00%	82.003,70	30,00%	82.003,70	70,00%	191.341,97	100,00%	273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67		
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.165,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 273.301,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
9.0	PISOS	R\$ 256.828,04	10,00%	25.682,80	10,00%	25.682,80	0,00%	0,00	10,00%	25.682,80	40,00%	102.731,22	50,00%	128.414,02		
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS / SPDA / INCÊNDIO / I	R\$ 212.862,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	106.431,03	50,00%	106.431,03		
11.0	INTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	R\$ 475.911,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	95.182,28	20,00%	95.182,28		
12.0	PINTURAS GERAIS	R\$ 91.353,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.209,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
14.0	ANFITEATRO	R\$ 17.652,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
15.0	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	R\$ 706.816,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
16.0	IMPLANTAÇÃO (SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE)	R\$ 849.904,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
TOTAL PARCIAL (COM BDI).....R\$		4.740.695,78	08,31%	393.866,79	08,31%	393.866,79	08,66%	410.640,45	16,97%	804.507,24	08,28%	392.463,44	25,25%	1.196.970,68		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	4º PERÍODO						5º PERÍODO				6º PERÍODO				
		01/04/2018 A 30/04/2018		01/05/2018 A 31/05/2018		01/06/2018 A 30/06/2018		01/04/2018 A 30/04/2018		01/05/2018 A 31/05/2018		01/06/2018 A 30/06/2018		01/06/2018 A 30/06/2018		
		VR. TOTAL	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO	PREVISÃO	ACUMULADO
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 130.038,25	8,33%	10.836,52	33,33%	43.346,08	8,33%	10.836,52	41,67%	54.182,60	8,33%	10.836,52	50,00%	65.019,13		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70		
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87		
3.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68		
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 134.241,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
5.0	VIDROS	R\$ 39.160,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
6.0	COBERTURA	R\$ 273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67		
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.165,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 273.301,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
9.0	PISOS	R\$ 256.828,04	50,00%	128.414,02	100,00%	256.828,04	0,00%	0,00	100,00%	256.828,04	0,00%	0,00	100,00%	256.828,04		
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS / SPDA / INCÊNDIO / I	R\$ 212.862,06	50,00%	106.431,03	100,00%	212.862,06	0,00%	0,00	100,00%	212.862,06	0,00%	0,00	100,00%	212.862,06		
11.0	INTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	R\$ 475.911,39	20,00%	95.182,28	40,00%	190.364,56	60,00%	285.546,83	100,00%	475.911,39	0,00%	0,00	100,00%	475.911,39		
12.0	PINTURAS GERAIS	R\$ 91.353,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	45.676,54	50,00%	45.676,54	50,00%	45.676,54	100,00%	91.353,08		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.209,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
14.0	ANFITEATRO	R\$ 17.652,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
15.0	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	R\$ 706.816,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	212.044,93	30,00%	212.044,93		
16.0	IMPLANTAÇÃO (SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE)	R\$ 849.904,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	84.990,48	10,00%	84.990,48		
TOTAL PARCIAL (COM BDI).....R\$		4.740.695,78	08,95%	424.443,66	34,20%	1.621.414,34	08,98%	425.932,98	43,19%	2.047.347,32	09,29%	440.238,55	52,47%	2.487.585,88		

		7º PERÍODO						8º PERÍODO						9º PERÍODO					
		01/07/2018 A 31/07/2018						01/08/2018 A 31/08/2018						01/09/2018 A 30/09/2018					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO						
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%					
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 130.038,25	8,33%	10.836,52	58,33%	75.855,65	8,33%	10.836,52	66,67%	86.692,17	8,33%	10.836,52	75,00%	97.528,69					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70					
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87					
3.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68					
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 134.241,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	40.272,49	30,00%	40.272,49	50,00%	67.120,81	80,00%	107.393,30					
5.0	VIDROS	R\$ 39.160,80	100,00%	39.160,80	100,00%	39.160,80	0,00%	0,00	100,00%	39.160,80	0,00%	0,00	100,00%	39.160,80					
6.0	COBERTURA	R\$ 273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67					
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.165,98	100,00%	15.165,98	100,00%	15.165,98	0,00%	0,00	100,00%	15.165,98	0,00%	0,00	100,00%	15.165,98					
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 273.301,28	100,00%	273.301,28	100,00%	273.301,28	0,00%	0,00	100,00%	273.301,28	0,00%	0,00	100,00%	273.301,28					
9.0	PISOS	R\$ 256.828,04	0,00%	0,00	100,00%	256.828,04	0,00%	0,00	100,00%	256.828,04	0,00%	0,00	100,00%	256.828,04					
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS / SPDA / INCÊNDIO / D	R\$ 212.862,06	0,00%	0,00	100,00%	212.862,06	0,00%	0,00	100,00%	212.862,06	0,00%	0,00	100,00%	212.862,06					
11.0	INTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	R\$ 475.911,39	0,00%	0,00	100,00%	475.911,39	0,00%	0,00	100,00%	475.911,39	0,00%	0,00	100,00%	475.911,39					
12.0	PINTURAS GERAIS	R\$ 91.353,08	0,00%	0,00	100,00%	91.353,08	0,00%	0,00	100,00%	91.353,08	0,00%	0,00	100,00%	91.353,08					
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.209,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.209,11	100,00%	5.209,11					
14.0	ANFITEATRO	R\$ 17.652,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.652,41	100,00%	17.652,41	0,00%	0,00	100,00%	17.652,41					
15.0	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	R\$ 706.816,42	0,00%	0,00	30,00%	212.044,93	20,00%	141.363,28	50,00%	353.408,21	20,00%	141.363,28	70,00%	494.771,49					
16.0	IMPLANTAÇÃO (SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE)	R\$ 849.904,82	0,00%	0,00	10,00%	84.990,48	10,00%	84.990,48	20,00%	169.980,96	20,00%	169.980,96	40,00%	339.961,93					
TOTAL PARCIAL (COM BDI).....R\$		4.740.695,78	08,89%	421.456,10	61,36%	2.909.041,97	07,75%	367.477,43	69,11%	3.276.519,40	10,36%	491.244,71	79,48%	3.767.764,11					

		10º PERÍODO						11º PERÍODO						12º PERÍODO					
		01/10/2018 A 31/10/2018						01/11/2018 A 30/11/2018						01/12/2018 A 31/12/2018					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO						
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%					
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 130.038,25	8,33%	10.836,52	83,33%	108.365,21	8,33%	10.836,52	91,67%	119.201,73	8,33%	10.836,52	100,00%	130.038,25					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70	0,00%	0,00	100,00%	6.384,70					
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87	0,00%	0,00	100,00%	161.125,87					
3.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68	0,00%	0,00	100,00%	157.874,68					
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 134.241,62	20,00%	26.848,32	100,00%	134.241,62	0,00%	0,00	100,00%	134.241,62	0,00%	0,00	100,00%	134.241,62					
5.0	VIDROS	R\$ 39.160,80	0,00%	0,00	100,00%	39.160,80	0,00%	0,00	100,00%	39.160,80	0,00%	0,00	100,00%	39.160,80					
6.0	COBERTURA	R\$ 273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67	0,00%	0,00	100,00%	273.345,67					
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.165,98	0,00%	0,00	100,00%	15.165,98	0,00%	0,00	100,00%	15.165,98	0,00%	0,00	100,00%	15.165,98					
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 273.301,28	0,00%	0,00	100,00%	273.301,28	0,00%	0,00	100,00%	273.301,28	0,00%	0,00	100,00%	273.301,28					
9.0	PISOS	R\$ 256.828,04	0,00%	0,00	100,00%	256.828,04	0,00%	0,00	100,00%	256.828,04	0,00%	0,00	100,00%	256.828,04					
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS / SPDA / INCÊNDIO / D	R\$ 212.862,06	0,00%	0,00	100,00%	212.862,06	0,00%	0,00	100,00%	212.862,06	0,00%	0,00	100,00%	212.862,06					
11.0	INTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	R\$ 475.911,39	0,00%	0,00	100,00%	475.911,39	0,00%	0,00	100,00%	475.911,39	0,00%	0,00	100,00%	475.911,39					
12.0	PINTURAS GERAIS	R\$ 91.353,08	0,00%	0,00	100,00%	91.353,08	0,00%	0,00	100,00%	91.353,08	0,00%	0,00	100,00%	91.353,08					
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.209,11	0,00%	0,00	100,00%	5.209,11	0,00%	0,00	100,00%	5.209,11	0,00%	0,00	100,00%	5.209,11					
14.0	ANFITEATRO	R\$ 17.652,41	0,00%	0,00	100,00%	17.652,41	0,00%	0,00	100,00%	17.652,41	0,00%	0,00	100,00%	17.652,41					
15.0	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	R\$ 706.816,42	20,00%	141.363,28	90,00%	636.134,78	10,00%	70.681,64	100,00%	706.816,42	0,00%	0,00	100,00%	706.816,42					
16.0	IMPLANTAÇÃO (SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE)	R\$ 849.904,82	10,00%	84.990,48	50,00%	424.952,41	25,00%	212.476,21	75,00%	637.428,62	25,00%	212.476,21	100,00%	849.904,82					
TOTAL PARCIAL (COM BDI).....R\$		4.740.695,78	06,94%	328.780,88	86,41%	4.096.544,99	07,72%	366.081,79	94,13%	4.462.626,78	05,87%	278.069,01	100,00%	4.740.695,78					

VICTOR MELO ARAGÃO
FISCAL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE:
329787