




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DO TEATRO CASCAVELLO
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL
DATA: 13/10/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																		TOTALS (R\$)		
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS			(%)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,56%	R\$ 2.444,28	8,43%	R\$ 1.966,58	8,08%	R\$ 1.871,23	8,53%	R\$ 1.974,79	14,15%	R\$ 3.276,47	13,73%	R\$ 3.179,22	14,35%	R\$ 3.321,98	12,25%	R\$ 2.844,35	9,81%	R\$ 2.271,10	100,00%	R\$ 23.190,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00%	R\$ 15.410,37	5,00%	R\$ 1.367,53	5,00%	R\$ 1.367,53	5,00%	R\$ 1.367,53	5,00%	R\$ 1.367,53	5,00%	R\$ 1.367,53	5,00%	R\$ 1.367,53	5,00%	R\$ 1.367,53	5,00%	R\$ 1.367,53	100,00%	R\$ 27.390,52	
3	MOVIMENTO DE TERRA	75,00%	R\$ 11.800,31	25,00%	R\$ 3.953,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.913,75	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10,00%	R\$ 10.277,38	25,00%	R\$ 25.593,46	25,00%	R\$ 25.593,46	25,00%	R\$ 25.593,46	15,00%	R\$ 15.416,07		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 102.773,52	
5	PAREDES E PAINÉIS		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 2.449,78	50,00%	R\$ 4.082,97	20,00%	R\$ 1.633,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.165,94	
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 8.689,48	40,00%	R\$ 8.689,48	20,00%	R\$ 4.344,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.723,70	
7	COBERTURA		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 7.102,11	25,00%	R\$ 7.102,11	25,00%	R\$ 7.102,11	25,00%	R\$ 7.102,11		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.408,42	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.305,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.305,46	
9	REVESTIMENTOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 11.911,62	30,00%	R\$ 11.911,62	30,00%	R\$ 11.911,62	10,00%	R\$ 3.970,54	100,00%	R\$ 39.705,40	
10	PISOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 7.207,66	40,00%	R\$ 7.207,66	40,00%	R\$ 7.207,66		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.454,20	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.603,83	40,00%	R\$ 7.207,66	40,00%	R\$ 7.207,66		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.016,15	
12	LOIÇAS E METAIS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 2.531,96	60,00%	R\$ 3.797,95		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.329,91	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 13.860,25	20,00%	R\$ 13.860,25	20,00%	R\$ 13.860,25	20,00%	R\$ 13.860,25	20,00%	R\$ 13.860,25	100,00%	R\$ 59.301,25	
14	PINTURA		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 1.502,35	60,00%	R\$ 2.253,52		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.755,87	
15	DIVERSOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.756,97		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.756,97	
16	LIMPEZA FINAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 228,51		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 228,51	
		10,56%	R\$ 40.392,34	8,49%	R\$ 32.061,00	8,08%	R\$ 31.382,03	8,53%	R\$ 33.118,75	14,15%	R\$ 54.949,93	13,73%	R\$ 53.317,86	14,35%	R\$ 55.712,19	12,25%	R\$ 47.701,84	9,81%	R\$ 38.088,05	100,00%	R\$ 388.242,97	
		10,56%	R\$ 40.392,34	19,05%	R\$ 73.973,34	27,14%	R\$ 105.355,35	35,67%	R\$ 133.118,75	49,82%	R\$ 208.087,68	63,55%	R\$ 141.385,64	77,80%	R\$ 55.712,19	90,10%	R\$ 103.414,04	100,00%	R\$ 141.502,06			


Wisley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral