

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA MARGEM DIREITA

LOCAL: RUA DOM EXPEDITO - BAIRRO DOM EXPEDITO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 24/01/2022

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			TOTAIS (%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,00%	R\$ 3.861,60	14,00%	R\$ 4.505,20	15,00%	R\$ 4.827,00	23,00%	R\$ 7.401,40	18,00%	R\$ 5.792,40	18,00%	R\$ 5.792,40	100,00%	R\$ 32.180,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 13.445,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.445,49
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	70,00%	R\$ 39.031,76	30,00%	R\$ 16.727,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55.759,66
4 PISOS	20,00%	R\$ 53.442,74	20,00%	R\$ 53.442,74	30,00%	R\$ 80.164,12	30,00%	R\$ 80.164,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 267.213,72
5 DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.035,52	100,00%	R\$ 5.035,52
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.973,88	100,00%	R\$ 8.973,88
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 51.709,82	25,00%	R\$ 51.709,82	25,00%	R\$ 51.709,82	25,00%	R\$ 51.709,82	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 206.839,26
8 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 78.220,09	40,00%	R\$ 104.293,45	30,00%	R\$ 78.220,09	100,00%	R\$ 260.733,62
9 PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 58.200,12	100,00%	R\$ 58.200,12
10 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.756,93	100,00%	R\$ 2.756,93
SIMPLES	12,05%	R\$ 109.781,60	13,87%	R\$ 126.385,66	15,00%	R\$ 136.700,93	23,87%	R\$ 217.495,42	17,76%	R\$ 161.795,66	17,45%	R\$ 158.978,94		R\$ 911.138,20
ACUMULADO	12,05%	R\$ 109.781,60	25,92%	R\$ 236.167,25	27,05%	R\$ 246.482,53	49,79%	R\$ 453.662,67	44,81%	R\$ 408.278,19	67,24%	R\$ 612.641,61		

Wisley G.C. Parente
Wisley G.C. Parente
Engenheiro Civil
CREA - 336235-CE

