

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO AMPLIAÇÃO DO ESCOLA ANTENOR NASPOLINE

LOCAL: RUA PREFEITO JERÔNIMO PRADO, SN, BAIRRO DOM JOSÉ, SOBRAL/CE

DATA: 30/06/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,50%	R\$ 5.821,88	12,50%	R\$ 5.821,88	12,50%	R\$ 5.821,88	12,50%	R\$ 5.821,88	12,50%	R\$ 5.821,88	12,50%	R\$ 5.821,88	12,50%	R\$ 5.821,88	12,50%	R\$ 5.821,88	100,00%	R\$ 46.575,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00%	R\$ 66.082,03	40,00%	R\$ 44.054,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 110.136,72
3 IMPLANTAÇÃO	30,00%	R\$ 6.959,20	70,00%	R\$ 16.238,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.197,32
4 MOVIMENTO DE TERRA	30,00%	R\$ 3.980,94	40,00%	R\$ 5.307,92	30,00%	R\$ 3.980,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.269,80
5 SERVIÇOS AUXILIARES	30,00%	R\$ 2.409,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 3.212,00	30,00%	R\$ 2.409,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.030,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 83.611,26	30,00%	R\$ 83.611,26	30,00%	R\$ 83.611,26	10,00%	R\$ 27.870,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 278.704,19
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 15.006,34	25,00%	R\$ 15.006,34	30,00%	R\$ 18.007,60	20,00%	R\$ 12.005,07	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60.025,34
8 ESQUADRIAS, FERRAGENS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 25.297,46	50,00%	R\$ 25.297,46	100,00%	R\$ 50.594,91
9 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.588,84	50,00%	R\$ 55.588,84	100,00%	R\$ 111.177,68
10 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.079,05	50,00%	R\$ 3.079,05	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.158,09
11 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 16.015,08	15,00%	R\$ 24.022,63	50,00%	R\$ 80.075,42	25,00%	R\$ 40.037,71	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 160.150,84
12 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 15.061,35	50,00%	R\$ 25.102,25	20,00%	R\$ 10.040,90	100,00%	R\$ 50.204,50
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 13.549,88	25,00%	R\$ 13.549,88	50,00%	R\$ 27.099,76	100,00%	R\$ 54.199,51
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 19.547,03	25,00%	R\$ 19.547,03	25,00%	R\$ 19.547,03	25,00%	R\$ 19.547,03	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 78.188,12
15 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.172,47	50,00%	R\$ 2.172,47	100,00%	R\$ 4.344,93
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 22.070,09	50,00%	R\$ 44.140,17	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 22.070,09	100,00%	R\$ 88.280,34
17 CABEAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 1.480,64	25,00%	R\$ 1.480,64	25,00%	R\$ 1.480,64	25,00%	R\$ 1.480,64	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.922,54
18 SUBESTACÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.020,77	50,00%	R\$ 17.020,77	100,00%	R\$ 34.041,54
19 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 15.016,63	50,00%	R\$ 15.016,63	100,00%	R\$ 30.033,26
20 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.951,69	100,00%	R\$ 3.951,69
SIMPLES	7,00%	R\$ 85.253,04	5,87%	R\$ 71.422,61	7,94%	R\$ 96.626,07	11,82%	R\$ 143.891,22	14,09%	R\$ 171.559,84	18,78%	R\$ 228.633,42	19,37%	R\$ 235.719,65	15,12%	R\$ 184.080,47		R\$ 1.217.186,32
ACUMULADO	7,00%	R\$ 85.253,04	12,87%	R\$ 156.675,65	20,81%	R\$ 253.301,72	32,63%	R\$ 397.192,94	46,73%	R\$ 568.752,78	65,51%	R\$ 797.386,20	84,88%	R\$ 1.033.105,86	100,00%	R\$ 1.217.186,32		

MARIA DEIJANE
 CARNEIRO
 MENEZES:99687119349

Assinado de forma digital por
 MARIA DEIJANE CARNEIRO
 MENEZES:99687119349
 Dados: 2023.08.30 00:39:45 -03'00'