

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE (CIE)

DATA: 13/06/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,34%	R\$ 5.305,54	29,22%	R\$ 12.565,25	37,93%	R\$ 16.313,78	20,51%	R\$ 8.820,44	100,00%	R\$ 43.005,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA E LIMPEZA DO	100,00%	R\$ 18.802,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.802,29
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 151.801,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 151.801,19
4	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.492,38	50,00%	R\$ 14.492,38	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.984,76
5	MUROS E FECHAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 120.508,89	50,00%	R\$ 120.508,89	100,00%	R\$ 241.017,77
6	GRAMADO	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 326.181,44	40,00%	R\$ 326.181,44	20,00%	R\$ 163.090,72	100,00%	R\$ 815.453,60
7	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.061,34	50,00%	R\$ 8.061,34	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.122,68
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.309,22	50,00%	R\$ 55.309,22	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 110.618,43
9	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27,76	50,00%	R\$ 27,76	100,00%	R\$ 55,51
	SIMPLES	12,34%	175.909,02	29,22%	416.609,62	37,93%	540.894,79	20,51%	292.447,80	100,00%	R\$ 1.425.861,23
	ACUMULADO	12,34%	175.909,02	41,56%	592.518,64	79,49%	1.133.413,43	100,00%	1.425.861,23		

[Assinatura]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 SECOMP
 YAN FROTA FARIAS MARQUES
 ENG.º FISCAL DE OBRAS

