

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA EM GRAMADO SINTÉTICO NA AVENIDA JATOBÁ, BAIRRO COHAB II - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: AVENIDA JATOBÁ - BAIRRO COHAB II - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 01/07/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			TOTAIS (R\$)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,33%	R\$ 1.401,17	14,90%	R\$ 8.958,46	14,57%	R\$ 8.758,46	35,05%	R\$ 21.076,09	33,15%	R\$ 19.933,82	100,00%	R\$ 60.128,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.937,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.937,07
3 CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 41.551,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 41.551,41
4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 8.524,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.524,80
5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 335.430,19	50,00%	R\$ 335.430,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 670.860,38
6 MURETA E ALAMBRADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 184.362,20	50,00%	R\$ 184.362,20	100,00%	R\$ 368.724,40
7 SISTEMA DE DRENAGEM	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.946,85		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.946,85
8 CAMPO EM GRAMADO SINTÉTICO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	65,00%	R\$ 546.920,86	35,00%	R\$ 294.495,85	100,00%	R\$ 841.416,71
9 ARQUIBANCADAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.539,09	50,00%	R\$ 20.539,09	100,00%	R\$ 41.078,18
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 73.958,67	80,00%	R\$ 295.834,68	100,00%	R\$ 369.793,35
11 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.849,06	100,00%	R\$ 7.849,06
SIMPLES	2,22%	R\$ 54.414,45	14,08%	R\$ 344.388,65	14,07%	R\$ 344.188,65	36,00%	R\$ 880.803,76	33,64%	R\$ 823.014,70		R\$ 2.446.810,21
ACUMULADO	2,22%	R\$ 54.414,45	16,30%	R\$ 398.803,10	30,37%	R\$ 742.991,75	66,36%	R\$ 1.623.795,51	100,00%	R\$ 2.446.810,21		


Yanir Costa F. Martins
Coord. de Planejamento ORÇ.
CE: 333596
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

