

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/10/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,15%	R\$ 2.011,12	16,33%	R\$ 2.944,88	40,53%	R\$ 7.306,85	#DIV/0!	R\$ 5.766,15	68,02%	R\$ 18.029,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.125,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.125,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 32.268,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.268,88
4	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 23.371,83	50,00%	R\$ 46.743,66	25,00%	R\$ 23.371,83	100,00%	R\$ 93.487,32
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	25,00%	R\$ 3.429,25	50,00%	R\$ 6.858,50	25,00%	R\$ 3.429,25	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.717,00
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 52.781,64	50,00%	R\$ 52.781,64	100,00%	R\$ 105.563,27
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27.339,95	30,00%	R\$ 16.403,97	20,00%	R\$ 10.935,98	100,00%	R\$ 54.679,90
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 744,13	30,00%	R\$ 446,48	20,00%	R\$ 297,65	100,00%	R\$ 1.488,25
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.908,96	100,00%	R\$ 1.908,96
10	PLAYGROUND E ACADEMIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 24.885,08	50,00%	R\$ 24.885,08	100,00%	R\$ 49.770,15
	SIMPLES	11,15%	R\$ 41.835,24	16,33%	R\$ 61.259,28	40,53%	R\$ 151.996,92	31,98%	R\$ 119.947,28	100,00%	R\$ 375.038,72
	ACUMULADO	11,15%	R\$ 41.835,24	27,49%	R\$ 103.094,52	68,02%	R\$ 255.091,44	100,00%	R\$ 375.038,72		

ANTONIO NAZARENO DA S. LINHARES  
TECGº EM CONST CIVIL  
CREA CE 330466-B  
RNP 061676832-0

