

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA DOS ANJOS, DISTRITO DE BONFIM, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/01/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$1.330,75	33,33%	R\$1.330,75	33,34%	R\$1.331,15	100,00%	R\$ 3.992,64
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$5.908,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 5.908,86
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%	R\$4.815,93	50,00%	R\$4.815,93	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 9.631,85
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO	30,00%	R\$2.542,88	70,00%	R\$5.933,39	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 8.476,27
5	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$98,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 98,80
6	ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO	20,00%	R\$307,16	50,00%	R\$767,91	30,00%	R\$460,75	100,00%	R\$ 1.535,82
7	PISOS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$7.620,66	50,00%	R\$7.620,66	100,00%	R\$ 15.241,31
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$2.745,96	50,00%	R\$2.745,96	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 5.491,91
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$8.014,41	50,00%	R\$8.014,41	100,00%	R\$ 16.028,81
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$3.673,57	50,00%	R\$3.673,57	100,00%	R\$ 7.347,13
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$480,94	30,00%	R\$206,12	100,00%	R\$ 687,05
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$295,57	100,00%	R\$ 295,57
SIMPLES		23,75%	R\$17.750,33	47,34%	R\$35.383,49	28,90%	R\$21.602,20	100,00%	R\$ 74.736,02
ACUMULADO		23,75%	R\$17.750,33	71,10%	R\$53.133,82	100,00%	R\$74.736,02		


 Eng.º Roberto Gomes de Sá
 Eng.º Responsável pela Obra