

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA SITUADA NA RUA ANTÔNIO FELIX IBIAPINA, BAIRRO ALTO DO CRISTO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 28/04/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,71%	R\$ 1.143,62	35,20%	R\$ 3.167,23	28,40%	R\$ 2.555,38	23,69%	R\$ 2.131,58	100,00%	R\$ 8.997,80
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 9.155,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.155,95
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 26.986,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.986,33
4 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 4.969,41	50,00%	R\$ 9.938,82	25,00%	R\$ 4.969,41	100,00%	R\$ 19.877,63
5 MURETA DE CONTENÇÃO E ALAMBRADOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 95.122,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 95.122,10
6 CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 44.217,95	50,00%	R\$ 44.217,95	100,00%	R\$ 88.435,89
7 SISTEMA DE DRENAGEM	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.490,86	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.490,86
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.457,53	50,00%	R\$ 13.457,53	100,00%	R\$ 26.915,06
9 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.782,25	50,00%	R\$ 3.782,25	100,00%	R\$ 7.564,49
10 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.037,11	100,00%	R\$ 1.037,11
SIMPLES	12,70%	R\$ 37.285,90	35,17%	R\$ 103.258,73	28,42%	R\$ 83.442,77	23,71%	R\$ 69.595,82		R\$ 293.583,22
ACUMULADO	12,70%	R\$ 37.285,90	47,87%	R\$ 140.544,63	76,29%	R\$ 223.987,40	100,00%	R\$ 293.583,22		


Yan Frota F. Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento / OBRAS
 CE: 333596
 Secretaria da Infraestrutura-SEMIF
 Prefeitura Municipal de Sobral

