


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE MARACAJÁ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,72%	R\$ 1.330,86	47,28%	R\$ 4.275,23	38,01%	R\$ 3.436,91	100,00%	R\$ 9.043,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 14.786,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.786,40
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 6.599,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.599,17
4	DEMOLIÇÕES	100,00%	R\$ 13.767,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.767,23
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 5.662,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.662,17
6	PISOS	20,00%	R\$ 14.898,49	80,00%	R\$ 59.593,94	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 74.492,43
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.193,80	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.193,80
8	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.655,19	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.655,19
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.828,34	100,00%	R\$ 4.828,34
10	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.365,41	100,00%	R\$ 35.365,41
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.329,68	100,00%	R\$ 4.329,68
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 44.546,79	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 44.546,79
13	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.655,84	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.655,84
		22,12%	R\$ 57.044,31	59,29%	R\$ 152.920,80	18,59%	R\$ 47.960,34	100,00%	R\$ 257.925,45
		22,12%	R\$ 57.044,31	81,41%	R\$ 209.965,11	100,00%	R\$ 257.925,45		



Documento assinado digitalmente
CLEVIO GOMES VASCONCELOS
MENDES
Data: 03/07/2024 11:10:40
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>