



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DO ESPORTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO NOVO RECANTO
LOCAL: SOBRAL - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL R\$	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				120 DIAS			
			PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.252,62	100,00%	13.252,62	100,00%	13.252,62	0,00%	0,00	100,00%	13.252,62	0,00%	0,00	100,00%	13.252,62	0,00%	0,00	100,00%	13.252,62
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3.949,61	100,00%	3.949,61	100,00%	3.949,61	0,00%	0,00	100,00%	3.949,61	0,00%	0,00	100,00%	3.949,61	0,00%	0,00	100,00%	3.949,61
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	55.022,98	100,00%	55.022,98	100,00%	55.022,98	0,00%	0,00	100,00%	55.022,98	0,00%	0,00	100,00%	55.022,98	0,00%	0,00	100,00%	55.022,98
4.0	PAREDES E PAINÉIS	33.291,33	35,00%	11.651,97	35,00%	11.651,97	65,00%	21.639,36	100,00%	33.291,33	0,00%	0,00	100,00%	33.291,33	0,00%	0,00	100,00%	33.291,33
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.010,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.010,00	100,00%	6.010,00	0,00%	0,00	100,00%	6.010,00	0,00%	0,00	100,00%	6.010,00
6.0	COBERTURA	229.087,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	62,00%	142.034,36	62,00%	142.034,36	38,00%	87.053,31	100,00%	229.087,67	0,00%	0,00	100,00%	229.087,67
7.0	REVESTIMENTO	28.315,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28.315,12	100,00%	28.315,12	0,00%	0,00	100,00%	28.315,12
8.0	PISOS	163.466,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	49.040,02	30,00%	49.040,02	70,00%	114.426,72	100,00%	163.466,74
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.848,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.848,16	100,00%	9.848,16
10.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5.641,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.641,54	100,00%	5.641,54
11.0	PINTURA	14.742,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.742,43	100,00%	14.742,43
12.0	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/URBANIZAÇÃO	16.976,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.976,76	100,00%	16.976,76
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	3.166,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.166,28	100,00%	3.166,28
TOTAL GERAL.....R\$		582.771,24	14,39%	83.877,18	14,39%	83.877,18	29,12%	169.683,72	43,51%	253.560,90	28,21%	164.408,45	71,72%	417.969,35	28,28%	164.801,89	100,00%	582.771,24

Antonio Dias Lima Filho
ENGENHEIRO CIVIL
RNP - 061726217-9

