

UGP-I

- PROJETOS ESPECIAIS -

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

OBRA: PRAÇA (P02PP) - JOSÉ FROTA CARNEIRO, BAIRRO PADRE PALHANO, SOBRAL/CE


DATA: 24/04/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,80%	R\$1.601,45	14,70%	R\$4.058,84	22,34%	R\$6.168,33	36,94%	R\$10.199,55	20,22%	R\$5.582,97	100,00%	R\$ 27.611,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$23.506,48	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 23.506,48
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$18.416,07	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 18.416,07
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$2.738,94	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 2.738,94
5	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$13.919,21	50,00%	R\$13.919,21	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 27.838,41
6	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$65.412,65	30,00%	R\$65.412,65	40,00%	R\$87.216,86	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 218.042,16
7	COBERTURA EM PERGOLADO - JOGOS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.089,36	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 9.089,36
8	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE / ESTRUTURAS METÁLICAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$53.617,87	50,00%	R\$53.617,87	100,00%	R\$ 107.235,73
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$40.350,19	50,00%	R\$80.700,39	25,00%	R\$40.350,19	100,00%	R\$ 161.400,77
10	HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$1.548,64	50,00%	R\$3.097,28	25,00%	R\$1.548,64	100,00%	R\$ 6.194,55
11	QUADRAS ESPORTIVA	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$33.953,77	30,00%	R\$50.930,66	30,00%	R\$50.930,66	20,00%	R\$33.953,77	100,00%	R\$ 169.768,86
12	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$22.638,50	100,00%	R\$ 22.638,50
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.762,70	100,00%	R\$ 3.762,70
	PARCIAIS	5,80%	R\$46.262,94	14,70%	R\$117.344,46	22,34%	R\$178.329,67	36,94%	R\$294.851,96	20,23%	R\$161.454,64	100,00%	
	TOTAIS	5,80%	R\$46.262,94	20,50%	R\$163.607,40	42,84%	R\$341.937,06	79,77%	R\$636.789,02	100,00%	R\$798.243,66		R\$798.243,66


 ANTONIO NAZARENO DA S. LINHARES
 TECOº EM CONST Civil
 CREA-CE 330466-D
 RNP 061676832-0


 26