

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18,64%	R\$ 6.438,35	24,49%	R\$ 8.457,34	32,70%	R\$ 11.292,46	24,17%	R\$ 8.344,99	100,00%	R\$ 34.533,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 6.413,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.413,95
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 10.065,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.065,55
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 5.103,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.103,51
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30,00%	R\$ 41.805,78	40,00%	R\$ 55.741,04	30,00%	R\$ 41.805,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 139.352,59
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	10,00%	R\$ 3.278,18	50,00%	R\$ 16.390,90	40,00%	R\$ 13.112,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.781,80
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.013,82	50,00%	R\$ 13.013,82	100,00%	R\$ 26.027,64
8	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 12.716,63	70,00%	R\$ 29.672,13	100,00%	R\$ 42.388,75
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 7.421,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.421,12
10	REVESTIMENTOS	10,00%	R\$ 6.752,63	50,00%	R\$ 33.763,16	40,00%	R\$ 27.010,52	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67.526,31
11	PISOS	20,00%	R\$ 6.183,69	30,00%	R\$ 9.275,54	50,00%	R\$ 15.459,23	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.918,45
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	50,00%	R\$ 2.730,61	50,00%	R\$ 2.730,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.461,22
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.250,71	100,00%	R\$ 7.250,71
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.194,44	100,00%	R\$ 5.194,44
15	INST. ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 12.583,05	50,00%	R\$ 12.583,05	100,00%	R\$ 25.166,10
16	INST. TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.660,56	100,00%	R\$ 2.660,56
17	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 21.722,95	50,00%	R\$ 21.722,95	100,00%	R\$ 43.445,89
18	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.237,26	100,00%	R\$ 24.237,26
	SIMPLES	18,64%	R\$ 6.438,35	24,49%	R\$ 8.457,34	32,70%	R\$ 11.292,46	24,17%	R\$ 8.344,99	100,00%	R\$ 34.533,13
	ACUMULADO	18,64%	R\$ 96.193,36	43,13%	R\$ 222.551,94	75,83%	R\$ 391.269,08	100,00%	R\$ 515.948,98		R\$ 515.948,98

A. B. F.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
 JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS
 FISCAL DE OBRAS

