



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBRA: REFORMA DA URBANIZAÇÃO DA AV. BOULEVARD - DR. GUARANY
 MUNICÍPIO: SOBRAL/CE
 DATA: 11/04/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																TOTALS (R\$)	
		01 MÊS		02 MÊS		03 MÊS		04 MÊS		05 MÊS		06 MÊS		07 MÊS		08 MÊS			%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,56%	R\$ 10.066,99	11,66%	R\$ 17.909,36	16,94%	R\$ 26.006,39	19,84%	R\$ 30.455,82	15,34%	R\$ 23.556,21	12,83%	R\$ 19.700,05	10,29%	R\$ 15.800,91	6,54%	R\$ 10.041,00	100,00%	R\$ 153.536,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 3.512,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.512,88
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	50,00%	R\$ 41.849,30	50,00%	R\$ 41.849,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 83.698,60
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25,00%	R\$ 98.111,61	25,00%	R\$ 98.111,61	25,00%	R\$ 98.111,61	25,00%	R\$ 98.111,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 392.446,45
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25,00%	R\$ 2.877,04	25,00%	R\$ 2.877,04	25,00%	R\$ 2.877,04	25,00%	R\$ 2.877,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.508,16
6	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 01	20,00%	R\$ 100.750,67	30,00%	R\$ 151.126,01	30,00%	R\$ 151.126,01	20,00%	R\$ 100.750,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 503.753,35
7	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 02	20,00%	R\$ 131.233,94	30,00%	R\$ 196.850,91	30,00%	R\$ 196.850,91	20,00%	R\$ 131.233,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 656.169,69
8	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 95.114,22	30,00%	R\$ 142.671,33	30,00%	R\$ 142.671,33	20,00%	R\$ 95.114,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 475.571,11
9	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 105.698,45	30,00%	R\$ 158.547,67	30,00%	R\$ 158.547,67	20,00%	R\$ 105.698,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 528.492,23
10	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 56.634,83	30,00%	R\$ 84.952,24	30,00%	R\$ 84.952,24	20,00%	R\$ 56.634,83	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 283.174,14
11	PAVIMENTAÇÃO BOULEVARD DO ARCO - TRECHO ENTRE A RUA MARIA TOMAZIA E AV. IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 65.583,23	30,00%	R\$ 98.374,85	30,00%	R\$ 98.374,85	20,00%	R\$ 65.583,23	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 327.916,17
12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRECHO - 01	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 128.922,22	40,00%	R\$ 128.922,22	20,00%	R\$ 64.461,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 322.305,56
12.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRECHO - 02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 91.047,02	40,00%	R\$ 91.047,02	20,00%	R\$ 45.523,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 227.617,54
12.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRECHO - 03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 91.657,67	40,00%	R\$ 91.657,67	20,00%	R\$ 45.828,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 229.144,17
12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRECHO - 04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 122.549,33	40,00%	R\$ 122.549,33	20,00%	R\$ 61.274,67	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 306.373,33
12.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FORÇA DA FONTE LUMINOSA E CASAS DE BOMBAS DAS CISTERNAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.637,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.637,78
13	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 32.426,93	20,00%	R\$ 32.426,93	20,00%	R\$ 32.426,93	20,00%	R\$ 32.426,93	20,00%	R\$ 32.426,93	100,00%	R\$ 162.134,06
14	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.051,32	100,00%	R\$ 23.051,32
15	DEMOLIÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS VLT E REFORMA VIÁRIA DA ROTATÓRIA EXISTENTE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 100.165,77	45,00%	R\$ 300.497,32	40,00%	R\$ 267.108,73	100,00%	R\$ 667.771,82
16	INTERNALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E TELEFONIA (INFRAESTRUTURA)	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 53.328,57	20,00%	R\$ 106.657,13	20,00%	R\$ 106.657,13	20,00%	R\$ 106.657,13	10,00%	R\$ 53.328,57	10,00%	R\$ 53.328,57	10,00%	R\$ 53.328,57	100,00%	R\$ 533.285,66
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 962,04	20,00%	R\$ 1.924,08	20,00%	R\$ 1.924,08	20,00%	R\$ 1.924,08	15,00%	R\$ 1.443,06	15,00%	R\$ 1.443,06	100,00%	R\$ 9.620,42
	SIMPLES	6,56%	R\$ 388.402,43	11,66%	R\$ 660.975,01	16,94%	R\$ 1.003.373,03	19,84%	R\$ 1.175.040,00	15,34%	R\$ 908.640,97	12,83%	R\$ 760.063,33	10,29%	R\$ 609.627,29	6,54%	R\$ 387.369,60	100,00%	R\$ 5.923.721,76
	ACUMULADO	6,56%	R\$ 388.402,43	16,22%	R\$ 1.079.377,44	36,16%	R\$ 2.082.750,47	66,00%	R\$ 3.257.790,56	73,34%	R\$ 4.166.631,53	83,17%	R\$ 4.926.694,86	93,46%	R\$ 5.538.322,16	100,00%	R\$ 5.923.721,76		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 SECOMP
 YAN FROTA FARIAS MARQUES
 ENG.º FISCAL DE OBRAS