

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
**SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS**
**OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA (ORGULHO TROPICAL I)**
**LOCAL: RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, BAIRRO CIDADE JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES. SEDE - SOBRAL/CE**
**DATA: 03/07/2018**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS							
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	R\$ 64.571,07	20,00%	R\$ 16.142,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 714,47	30,00%	R\$ 306,20	0,00%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 4.397,38	50,00%	R\$ 7.328,97	20,00%	R\$ 2.931,58
4	SUPERESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 17.188,61	60,00%	R\$ 41.252,65
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 20.747,24
6	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.802,12	0,00%	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 15.160,61	40,00%	R\$ 15.160,61
15	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
24	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
25	MURO DE CONTORNO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	<b>SIMPLES</b>	3,19%	64.571,07	1,05%	21.254,62	4,69%	94.786,51	3,96%	80.092,08
	<b>ACUMULADO</b>	3,19%	64.571,07	4,24%	85.825,69	8,93%	180.612,20	3,96%	80.092,08



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
**SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS**
**OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUC**
**LOCAL: RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, BAIRRO CIDADE JOSÉ**
**DATA: 03/07/2018**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS							
		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	15,00%	R\$ 10.313,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	40,00%	R\$ 20.747,24	20,00%	R\$ 10.373,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 112.142,77	50,00%	R\$ 112.142,77
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 122.861,03
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	40,00%	R\$ 100.581,16	40,00%	R\$ 100.581,16	20,00%	R\$ 50.290,58	0,00%	R\$ 0,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 97.882,58
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 30.246,36
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.294,00	50,00%	R\$ 20.294,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20,00%	R\$ 7.580,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 95.565,85	50,00%	R\$ 95.565,84	0,00%	R\$ 0,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
24	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
25	MURO DE CONTORNO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	<b>SIMPLES</b>	6,88%	139.221,87	10,21%	206.520,63	13,76%	278.293,19	18,96%	383.426,74
	<b>ACUMULADO</b>	10,84%	219.313,95	21,05%	425.834,58	13,76%	278.293,19	32,72%	661.719,93



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL: RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, BAIRRO CIDADE JOSÉ

DATA: 03/07/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS									TOTALS (R\$)
		270 DIAS			300 DIAS			360 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 80.713,84
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.020,67
3	FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.657,93
4	SUPERESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 68.754,42
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 51.868,10
6	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 224.285,54
7	SISTEMAS DE COBERTURA	30,00%	R\$ 122.861,03	40,00%	R\$ 163.814,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 409.536,75
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.802,12
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 251.452,90
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	50,00%	R\$ 97.882,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 195.765,15
11	PINTURA	30,00%	R\$ 30.246,36	40,00%	R\$ 40.328,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100.821,19
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40.588,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.180,43	50,00%	R\$ 9.180,43	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.360,86
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.901,53
15	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 50.927,26	100,00%	R\$ 50.927,26
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.551,38	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.551,38
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.821,42	50,00%	R\$ 19.821,41	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.642,83
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 191.131,69
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.040,20	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.040,20
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.077,27	50,00%	R\$ 26.077,26	100,00%	R\$ 52.154,53
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.106,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.106,69
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.702,90	100,00%	R\$ 21.702,90
23	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 43.357,36	50,00%	R\$ 43.357,35	100,00%	R\$ 86.714,71
24	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.817,49	100,00%	R\$ 3.817,49
25	MURO DE CONTORNO	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.282,42	70,00%	R\$ 4.488,46	10,00%	R\$ 641,20	100,00%	R\$ 6.412,08
	<b>SIMPLES</b>	12,41%	250.989,96	11,59%	234.427,43	6,06%	122.623,20	7,24%	146.523,46	100,00%	<b>R\$ 2.022.730,76</b>
	<b>ACUMULADO</b>	45,13%	912.709,89	11,59%	234.427,43	17,65%	357.050,63	24,89%	503.574,09		