


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/08/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,97%	R\$ 705,39	29,55%	R\$ 1.228,04	53,48%	R\$ 2.222,57	100,00%	R\$ 4.156,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.125,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.125,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 10.633,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.633,67
4	PISOS	25,00%	R\$ 5.831,38	50,00%	R\$ 11.662,76	25,00%	R\$ 5.831,38	100,00%	R\$ 23.325,51
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,00%	R\$ 4.598,26	50,00%	R\$ 9.196,52	25,00%	R\$ 4.598,26	100,00%	R\$ 18.393,04
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.822,29	100,00%	R\$ 13.822,29
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 21.781,97	50,00%	R\$ 21.781,97	100,00%	R\$ 43.563,94
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.211,89	50,00%	R\$ 1.211,89	100,00%	R\$ 2.423,77
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 519,66	100,00%	R\$ 519,66
10	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.601,80	100,00%	R\$ 31.601,80
SIMPLES		16,97%	R\$ 25.894,69	29,55%	R\$ 45.081,17	53,48%	R\$ 81.589,81	100,00%	R\$ 152.565,67
ACUMULADO		16,97%	R\$ 25.894,69	46,52%	R\$ 70.975,86	100,00%	R\$ 152.565,67		


Yan Frota P. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA:
QE:383596
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

