

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DA AV. DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES
LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE
DATA: 24/09/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
								R\$ 19.303,00	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30,06%	R\$ 5.803,30	41,59%	R\$ 8.028,50	28,34%	R\$ 5.471,20	100,00%	R\$ 4.180,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 4.180,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.246,77
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 21.246,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.122,35
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	30,00%	R\$ 3.636,71	40,00%	R\$ 4.848,94	30,00%	R\$ 3.636,70	100,00%	R\$ 1.412,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00%	R\$ 423,60	40,00%	R\$ 564,80	30,00%	R\$ 423,60	100,00%	R\$ 82.170,59
6	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 01 (AV. JOHN SANFORD ATÉ TV JOÃO FREDERICO)	100,00%	R\$ 82.170,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 65.086,33
7	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 02 (TV JOÃO FREDERICO ATÉ R. PROF. SABOIA)	100,00%	R\$ 65.086,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 64.574,70
8	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 03 (R. PROF SABOIA ATÉ R. MIGUEL TELES DA FROTA)	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 64.574,70	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 69.361,14
9	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 04 (R. VATICANO ATÉ R. ESPANHA)	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 69.361,14	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 91.170,40
10	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 05 (R. FRANÇA ATÉ R. HOLANDA)	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 45.585,20	50,00%	R\$ 45.585,20	100,00%	R\$ 119.167,52
11	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 06 (R. ALEMANHA ATÉ R. FINLÂNDIA)	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 59.583,76	50,00%	R\$ 59.583,76	100,00%	R\$ 25.422,16
12	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 07 (AV. ALAMEDA BAHIA)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.422,16	100,00%	R\$ 3.930,96
13	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.930,96	100,00%	R\$ 579.148,48
	SIMPLES	31,52%	182.547,86	43,61%	252.547,04	24,87%	144.053,58		
	ACUMULADO	31,52%	182.547,86	75,13%	435.094,90	100,00%	579.148,48		

Yan Freire
Coord. de Plan. e Orç. Financeira
CE 33330
Secretaria de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

25
Joaquim