

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MINIESTÁDIO NO DISTRITO DE APAZÍVEL, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 18/08/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21,81%	R\$ 3.632,90	42,49%	R\$ 7.078,85	35,70%	R\$ 5.947,25	100,00%	R\$ 16.659,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.072,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.072,82
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 464,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 464,11
4	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$ 7.335,46	50,00%	R\$ 7.335,46	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.670,91
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	R\$ 64.396,83	50,00%	R\$ 64.396,83	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 128.793,65
6	PAREDES E PAINÉIS	20,00%	R\$ 12.326,70	50,00%	R\$ 30.816,75	30,00%	R\$ 18.490,05	100,00%	R\$ 61.633,49
7	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.661,45	50,00%	R\$ 23.661,45	100,00%	R\$ 47.322,89
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.292,00	100,00%	R\$ 14.292,00
9	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.492,87	100,00%	R\$ 12.492,87
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	R\$ 25.712,84	40,00%	R\$ 102.851,38	50,00%	R\$ 128.564,22	100,00%	R\$ 257.128,44
		21,15%	R\$ 117.941,65	42,35%	R\$ 236.140,70	36,49%	R\$ 203.447,83	100,00%	R\$ 557.530,18
		21,15%	R\$ 117.941,65	63,51%	R\$ 354.082,35	100,00%	R\$ 557.530,18		

*Antônio do Nascimento*

Antônio do Nascimento  
 Procurador de Obras/CREA-CE/0412  
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral