

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ENCARGOS SOCIAIS:
 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%
 BDI SERVIÇOS: 24,52%
 BDI MATERIAIS: 10,85%
 TABELA DE REFERÊNCIA:
 SINIFBA 26.1 SINAPI 10-18



OBRA: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DRAGAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE DIVERSOS BAIRROS DE SOBRAL
 LOCAL DA OBRA (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
 BAIRROS: COHAB I, COHAB II, DOM JOSÉ, PADRE PALHANO E VILA UNIÃO.
 DATA BASE: 05/11/19

1.0 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOTE ÚNICO - SOBRAL - CE

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 68.371,41	33,33% R\$ 22.790,45	33,33% R\$ 22.790,45	33,33% R\$ 22.790,45

2 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO COHAB I - SOBRAL - CE

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 56.066,76	47,93% R\$ 26.870,28	52,07% R\$ 29.196,48	R\$ -
3	DRAGAGEM DAS LAGOAS	R\$ 121.640,31	30,00% R\$ 36.492,09	35,00% R\$ 42.574,11	35,00% R\$ 42.574,11
4	CERCAS	R\$ 109.309,36	36,64% R\$ 40.049,28	35,20% R\$ 38.477,82	28,16% R\$ 30.782,26
5	ESQUADRIAS	R\$ 4.727,38	R\$ -	100,00% R\$ 4.727,38	R\$ -
6	PASSEIO	R\$ 2.346,26	R\$ -	20,00% R\$ 469,25	80,00% R\$ 1.877,01
7	PINTURA	R\$ 81.145,17	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 81.145,17
		R\$ 375.235,25	27,56% R\$ 103.411,65	30,77% R\$ 115.445,05	20,05% R\$ 75.233,38

3 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO COHAB II - SOBRAL - CE

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.941,00	100,00% R\$ 12.941,00	R\$ -	R\$ 12.941,00
3	DRAGAGEM DAS LAGOAS	R\$ 128.765,95	30,00% R\$ 38.629,79	35,00% R\$ 45.068,08	35,00% R\$ 45.068,08
4	CERCA	R\$ 14.003,95	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 14.003,95
5	ESQUADRIAS	R\$ 4.727,38	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.727,38
6	PINTURA	R\$ 25.273,34	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 25.273,34
		R\$ 185.711,62	27,77% R\$ 51.570,79	24,27% R\$ 45.068,08	54,95% R\$ 102.013,75

4 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO DOM JOSÉ - SOBRAL - CE

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.676,68	100,00% R\$ 42.676,68	0,00% R\$ -	R\$ -
3	DRAGAGEM DAS LAGOAS	R\$ 186.127,67	30,00% R\$ 55.838,30	35,00% R\$ 65.144,69	35,00% R\$ 65.144,69
4	CERCAS	R\$ 166.472,79	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
5	ESQUADRIAS	R\$ 4.727,38	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.727,38
6	PASSEIO	R\$ 33.358,45	R\$ -	50,00% R\$ 16.679,23	50,00% R\$ 16.679,23
7	PINTURA	R\$ 18.181,08	R\$ -	20,00% R\$ 3.636,22	80,00% R\$ 14.544,86
		R\$ 451.544,05	21,82% R\$ 98.514,98	18,93% R\$ 85.460,13	22,39% R\$ 101.096,15

5 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO PADRE PALHANO - SOBRAL - CE

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.204,88	100,00% R\$ 37.204,88	R\$ -	R\$ -
3	DRAGAGEM DAS LAGOAS	R\$ 331.924,55	23,00% R\$ 76.342,65	40,00% R\$ 132.769,82	37,00% R\$ 122.812,08
4	CERCAS	R\$ 343.976,53	R\$ -	30,00% R\$ 103.192,96	70,00% R\$ 240.783,57
5	ESQUADRIAS	R\$ 4.727,38	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.727,38
6	PASSEIO	R\$ 98.923,60	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 98.923,60
7	PINTURA	R\$ 810,60	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 810,60
		R\$ 817.567,54	13,89% R\$ 113.547,52	28,86% R\$ 235.962,78	57,25% R\$ 468.057,24

6 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO VILA UNIÃO - SOBRAL - CE

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 50.798,78	100,00% R\$ 50.798,78	0,00% R\$ -	R\$ -
3	DRAGAGEM DAS LAGOAS	R\$ 173.977,23	30,00% R\$ 52.193,17	35,00% R\$ 60.892,03	35,00% R\$ 60.892,03
4	CERCAS	R\$ 336.737,33	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 336.737,33
5	ESQUADRIAS	R\$ 4.727,38	R\$ -	60,00% R\$ 2.836,43	40,00% R\$ 1.890,95
6	PASSEIO	R\$ 96.683,34	R\$ -	20,00% R\$ 19.336,67	80,00% R\$ 77.346,67
7	PINTURA	R\$ 810,60	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 810,60
		R\$ 663.734,66	15,52% R\$ 102.991,95	12,51% R\$ 83.065,13	71,97% R\$ 477.677,59

DAVI SOUSA VASCONCELOS
 DAVI SOUSA VASCONCELOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 53682