

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 16/06/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.420,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.420,96
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	R\$ 16.674,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.674,07
3	PISOS	20,00%	R\$ 45.054,95	50,00%	R\$ 112.637,37	30,00%	R\$ 67.582,42	100,00%	R\$ 225.274,74
4	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.734,40	100,00%	R\$ 33.734,40
5	DISPOSITIVOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.737,80	100,00%	R\$ 6.737,80
6	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 583,17	100,00%	R\$ 583,17
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22,48%	R\$ 2.731,99	39,46%	R\$ 4.795,57	38,06%	R\$ 4.625,43	100,00%	R\$ 12.153,00
SIMPLES		22,48%	R\$ 66.881,97	39,46%	R\$ 117.432,94	38,06%	R\$ 113.263,22		R\$ 297.578,14
ACUMULADO		22,48%	R\$ 66.881,97	39,46%	R\$ 117.432,94	60,54%	R\$ 180.145,20		


Yan Irda F. Marques
Coord. de Planejamento (URE)
CE:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

