




OBRA: REFORMA DA PRAÇA DOM JERÔNIMO - CÂMARA MUNICIPAL - SOBRAL-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)
	20 DIAS		40 DIAS		60 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS	33,34%	R\$ 4.362,39	33,33%	R\$ 4.361,08	33,33%	R\$ 4.361,08	R\$ 13.084,56
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 25.739,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 25.739,69
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	100,00%	R\$ 1.962,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.962,14
PISOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 39.157,68	80,00%	R\$ 156.630,72	R\$ 195.788,40
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	20,00%	R\$ 2.021,03	80,00%	R\$ 8.084,10	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.105,13
CONCRETO	20,00%	R\$ 66,81	80,00%	R\$ 267,24	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 334,05
GRAMADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.658,69	R\$ 2.658,69
PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.065,67	R\$ 3.065,67
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.358,52	R\$ 10.358,52
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	R\$ 4.376,86	80,00%	R\$ 17.507,44	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 21.884,30
SIMPLES	13,52%	38.528,92	24,34%	69.377,55	62,14%	177.074,68	R\$ 284.981,15
ACUMULADO	13,52%	38.528,92	37,86%	107.906,47	100,00%	284.981,15	

13,52%
24,34%
62,14%
R\$ 0,00


CARLOS EDUARDO BRATZ
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 061539150-8