

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/05/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,76%	R\$ 469,22	20,65%	R\$ 2.037,13	49,82%	R\$ 4.913,57	24,77%	R\$ 2.443,30	100,00%	R\$ 9.863,22
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 4.269,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.269,04
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 732,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 732,36
4 PISOS	10,00%	R\$ 1.299,94	40,00%	R\$ 5.199,77	50,00%	R\$ 6.499,71	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.999,42
5 MEZANINO	10,00%	R\$ 5.651,68	40,00%	R\$ 22.606,73	50,00%	R\$ 28.258,42	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 56.516,83
6 PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 568,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 568,54
7 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.697,13	50,00%	R\$ 2.697,13	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.394,25
8 ESQUADRIAS	10,00%	R\$ 2.162,68	30,00%	R\$ 6.488,05	60,00%	R\$ 12.976,09	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.626,82
9 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.302,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.302,83
10 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 987,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 987,59
11 OUTROS ELEMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 56.386,36	50,00%	R\$ 56.386,36	100,00%	R\$ 112.772,71
12 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 4.227,23	60,00%	R\$ 25.363,40	30,00%	R\$ 12.681,70	100,00%	R\$ 42.272,34
13 LOUÇAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 7.143,15	20,00%	R\$ 1.785,79	100,00%	R\$ 8.928,94
14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.433,96	50,00%	R\$ 2.389,94	20,00%	R\$ 955,98	100,00%	R\$ 4.779,88
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 12.056,64	50,00%	R\$ 12.056,64	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.113,28
16 INSTALAÇÕES TELEFONIA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.183,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.183,33
17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 568,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 568,91
18 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.406,63		R\$ 4.406,63
SIMPLES	4,76%	R\$ 15.153,47	20,67%	R\$ 65.789,30	49,86%	R\$ 158.684,40	24,71%	R\$ 78.659,75		R\$ 318.286,92
ACUMULADO	4,76%	R\$ 15.153,47	25,43%	R\$ 80.942,77	75,29%	R\$ 239.627,17	100,00%	R\$ 318.286,92		


 Yan F. Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
 CE:333596
 Secretaria de Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

