

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO GERARDO CRISTINO DE MENEZES, SITUADO ENTRE AS RUAS MARIA SIQUEIRA PORTELA COM RUA TEN. SOUSA (ALTO DA ROLINHA).

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/07/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			100,00%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26,07%	R\$ 1.444,81	19,25%	R\$ 1.066,97	25,48%	R\$ 1.411,88	29,20%	R\$ 1.618,35	100,00%	R\$ 5.542,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.125,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.125,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 38.379,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 38.379,53
4	PISOS	25,00%	R\$ 12.435,47	50,00%	R\$ 24.870,94	15,00%	R\$ 7.461,28	10,00%	R\$ 4.974,19	100,00%	R\$ 49.741,87
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,00%	R\$ 4.649,24	50,00%	R\$ 9.298,49	15,00%	R\$ 2.789,55	10,00%	R\$ 1.859,70	100,00%	R\$ 18.596,97
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 28.306,68	50,00%	R\$ 28.306,68	100,00%	R\$ 56.613,36
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 9.239,17	50,00%	R\$ 18.478,35	25,00%	R\$ 9.239,17	100,00%	R\$ 36.956,69
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 598,11	50,00%	R\$ 1.196,23	25,00%	R\$ 598,11	100,00%	R\$ 2.392,45
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 993,12	100,00%	R\$ 993,12
10	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.776,85	100,00%	R\$ 20.776,85
SIMPLES		26,07%	R\$ 61.035,04	19,25%	R\$ 45.073,68	25,48%	R\$ 59.643,95	29,20%	R\$ 68.366,17	100,00%	R\$ 234.118,83
ACUMULADO		26,07%	R\$ 61.035,04	45,32%	R\$ 106.108,71	70,80%	R\$ 165.752,66	100,00%	R\$ 234.118,83		


Yan Protá F. Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento - CEL.
 CE:333598
 Secretaria da Infraestrutura-SEIM
 Prefeitura Municipal de Sobral

