

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DA AV. ANTÔNIO PAULA PESSOA\_COHAB II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 21/05/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			(% )
	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 8.732,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.732,82
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 22.434,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.434,48
3 MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 5.703,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.703,89
4 PISO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 44.766,49	50,00%	R\$ 44.766,49	100,00%	R\$ 89.532,97
5 DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 48.890,42	50,00%	R\$ 48.890,42	100,00%	R\$ 97.780,83
6 URBANIZAÇÃO, MOBILIÁRIO,	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.935,42	50,00%	R\$ 3.935,42	100,00%	R\$ 7.870,83
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	R\$ 61.346,67	50,00%	R\$ 153.366,69	30,00%	R\$ 92.020,01	100,00%	R\$ 306.733,37
8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	50,00%	R\$ 10.926,88	50,00%	R\$ 10.926,88	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.853,76
9 SERVIÇOS FINAIS	50,00%	R\$ 782,52	50,00%	R\$ 782,52	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.565,03
10 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19,55%	R\$ 5.042,27	46,72%	R\$ 12.048,37	33,73%	R\$ 8.697,36	100,00%	R\$ 25.788,00
<b>SIMPLES</b>	19,55%	R\$ 114.969,53	46,72%	R\$ 274.716,77	33,73%	R\$ 198.309,68	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 587.995,98</b>
<b>ACUMULADO</b>	19,55%	R\$ 114.969,53	66,27%	R\$ 389.686,30	100,00%	R\$ 587.995,98		

  
 Yan Frota R. Marques  
 Coord. de Plan. e Orçamento /CREA  
 CE:333596  
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral

