

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA SITUADA NA RUA COM. JOSÉ MODESTO, BAIRRO SUMARÊ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/04/2020

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRAZOS | | | | | | | | | | TOTAIS (R\$) | |
|------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | | (%) |
| | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 9,00% | R\$ 1.401,59 | 25,00% | R\$ 3.893,31 | 25,00% | R\$ 3.893,31 | 30,00% | R\$ 4.671,97 | 11,00% | R\$ 1.713,06 | 100,00% | R\$ 15.573,24 |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | R\$ 10.659,80 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 10.659,80 |
| 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% | R\$ 24.352,90 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 24.352,90 |
| 4 PISOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 25,00% | R\$ 14.287,83 | 25,00% | R\$ 14.287,83 | 50,00% | R\$ 28.575,67 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 57.151,33 |
| 5 MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 77.034,28 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 77.034,28 |
| 6 CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 30,00% | R\$ 24.558,48 | 50,00% | R\$ 40.930,81 | 20,00% | R\$ 16.372,32 | 100,00% | R\$ 81.861,61 |
| 7 SISTEMA DE DRENAGEM | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 11.666,80 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 11.666,80 |
| 8 ACESSIBILIDADE | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 19.379,23 | 50,00% | R\$ 19.379,23 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.758,45 |
| 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 25.393,26 | 50,00% | R\$ 25.393,26 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 50.786,51 |
| 10 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 12.467,20 | 100,00% | R\$ 12.467,20 |
| 11 LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 1.531,41 | 100,00% | R\$ 1.531,41 |
| SIMPLES | 9,54% | R\$ 36.414,29 | 24,94% | R\$ 95.215,42 | 25,97% | R\$ 99.178,91 | 31,15% | R\$ 118.950,92 | 8,40% | R\$ 32.083,99 | | R\$ 381.843,53 |
| ACUMULADO | 9,54% | R\$ 36.414,29 | 34,47% | R\$ 131.629,71 | 60,45% | R\$ 230.808,62 | 91,60% | R\$ 349.759,54 | 100,00% | R\$ 381.843,53 | | |


Yara Rosa P. Marques
Diretora de Planejamento /CREA-
CE:333598
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

