



CRONograma FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DATA: AGOSTO DE 2019

Fonte de Preços: SEINFRA-TABELA 26.1-DESONERADA - SINAPI-CE-JUL-2019

ITEM	SERVIÇO	%	PRAZO DE EXECUÇÃO							TOTALS	
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS		240 DIAS
			16,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	R\$ 249.918,64
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8,19%	R\$ 39.986,98	R\$ 29.990,24	R\$ 29.990,24	R\$ 29.990,24	R\$ 29.990,24	R\$ 29.990,24	R\$ 29.990,24	R\$ 29.990,24	R\$ 85.752,62
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81%	R\$ 47.163,94	R\$ 30.013,42	R\$ 8.575,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.864,49
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,19%	R\$ 5.864,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.435,79
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	0,87%	R\$ 26.435,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.949,48
1.5	ESTRUTURA CONCRETO	1,24%	R\$ -	R\$ 26.564,64	R\$ 11.384,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.795,10
1.6	PAREDES E PAINÉIS	1,93%	R\$ -	R\$ 26.457,80	R\$ 29.397,55	R\$ 2.939,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.695,92
1.7	PAVIMENTAÇÃO	5,76%	R\$ -	R\$ 35.139,18	R\$ 43.923,98	R\$ 52.708,78	R\$ 35.139,18	R\$ 8.784,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 435.124,89
1.8	REVESTIMENTO	14,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.537,47	R\$ 195.806,20	R\$ 108.781,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.632,87
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	1,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.189,86	R\$ 24.379,72	R\$ 4.063,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.436,50
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,31%	R\$ 4.718,25	R\$ -	R\$ 4.718,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.165,39
1.11	SERRALHARIA	0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.515,77	R\$ 649,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.073,03
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	2,82%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.036,52	R\$ 25.821,91	R\$ 17.214,61	R\$ -	R\$ 21.110,38
1.13	FERRAGENS	0,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.555,19	R\$ 6.333,11	R\$ 4.222,08	R\$ -	R\$ 29.339,29
1.14	COBERTURA	0,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.268,75	R\$ 16.136,61	R\$ 2.933,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.732,44
1.15	PINTURA	12,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.292,98	R\$ 225.439,46	R\$ 412,20
1.16	DIVERSOS	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,20	R\$ 6.917,62
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.917,62	R\$ 376.354,54
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	12,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.270,91	R\$ 112.906,36	R\$ 94.088,64	R\$ 94.088,64	R\$ -	R\$ -	



CRONograma FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
FL. 83  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL




OBRA: ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DATA: AGOSTO DE 2019

Fonte de Preços: SEINFRA-TABELA 26.1-DESONERADA - SINAPI-CE-JUL-2019

ITEM	SERVIÇO	%	PRAZO DE EXECUÇÃO								TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	7,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.438,36	R\$ 65.157,54	R\$ 54.297,95	R\$ 54.297,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.191,81
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.489,65	R\$ 50.234,48	R\$ 41.862,07	R\$ 41.862,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.448,27
2.4	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PARARRAIO	10,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.794,37	R\$ 127.862,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 319.657,28
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	10,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.578,12	R\$ 250.312,50	R\$ -	R\$ 312.890,62
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.747,41	R\$ 3.884,25	R\$ -	R\$ 8.631,66
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.260,03	R\$ 3.260,03
PERCENTUAL POR PARCELA		100,00%	4,07%	4,85%	13,85%	17,83%	20,68%	15,07%	14,93%	8,71%	R\$ 3.052.790,86
PERCENTUAL ACUMULADO POR PARCELA		100,00%	4,07%	8,92%	22,77%	40,61%	61,29%	76,35%	91,29%	100,00%	
TOTAL POR PARCELA			R\$ 124.172,66	R\$ 148.167,09	R\$ 422.919,34	R\$ 544.394,60	R\$ 631.265,31	R\$ 459.953,78	R\$ 455.918,81	R\$ 266.023,27	
TOTAL ACUMULADO POR PARCELA			R\$ 124.172,66	R\$ 272.339,75	R\$ 695.259,10	R\$ 1.239.653,69	R\$ 1.870.919,01	R\$ 2.330.872,78	R\$ 2.786.791,59	R\$ 3.052.814,86	

  
Dráulio Luiz de Oliveira Araújo  
Arquiteto e Urbanista  
CAU-CE A41132-9