

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BRASIL

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 21/12/2017

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24,73%	R\$ 5.296,75	19,96%	R\$ 4.275,12	12,49%	R\$ 2.675,88	42,81%	R\$ 9.169,29	100,00%	R\$ 21.417,04
INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 71.206,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 71.206,68
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 33.761,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.761,29
PISOS	50,00%	R\$ 63.137,98	50,00%	R\$ 63.137,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 126.275,95
DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.543,69	50,00%	R\$ 11.543,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.087,37
ARQUIBANCADAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 5.155,93	70,00%	R\$ 12.030,49	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.186,42
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, ALAMBRADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 231.311,32	100,00%	R\$ 231.311,32
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 57.365,95	50,00%	R\$ 57.365,95	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 114.731,90
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.485,82	100,00%	R\$ 39.485,82
LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.870,43	100,00%	R\$ 1.870,43
<b>SIMPLES</b>	25,49%	173.402,70	20,80%	141.478,65	12,29%	83.616,01	41,43%	281.836,86	100,00%	<b>R\$ 680.334,22</b>
<b>ACUMULADO</b>	25,49%	173.402,70	46,28%	314.881,35	58,57%	398.497,36	100,00%	680.334,22		

  
 José Stênio Araújo Mendes  
 Engenheiro Civil  
 CRFA CE 52694

