


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MORRO BRANCO/ARACATIAÇU – SOBRAL

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 07/07/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						R\$ TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	R\$ 1.031,03	33,33%	R\$ 1.031,03	33,34%	R\$ 1.031,34	100,00%	R\$ 3.093,40
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	100,00%	R\$ 1.140,24		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.140,24
3.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO – SERVIÇO	50,00%	R\$ 20.288,34	50,00%	R\$ 20.288,34		R\$ -	100,00%	R\$ 40.576,68
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO – MATERIAL	50,00%	R\$ 10.296,75	50,00%	R\$ 10.296,75		R\$ -	100,00%	R\$ 20.593,50
5.0	LIGAÇÃO PREDIAL – SERVIÇOS		R\$ -	50,00%	R\$ 2.727,34	50,00%	R\$ 2.727,34	100,00%	R\$ 5.454,68
6.0	LIGAÇÃO PREDIAL – MATERIAL		R\$ -	50,00%	R\$ 2.076,36	50,00%	R\$ 2.076,36	100,00%	R\$ 4.152,72
	<b>SIMPLES</b>	<b>43,67%</b>	<b>R\$ 32.756,36</b>	<b>48,55%</b>	<b>R\$ 36.419,82</b>	<b>7,78%</b>	<b>R\$ 5.835,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.011,22</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>43,67%</b>	<b>R\$ 32.756,36</b>	<b>92,22%</b>	<b>R\$ 69.176,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.011,22</b>		

  
**Yan Protá F. Marques**  
 Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-  
 CE:333596  
 Secretaria de Infraestrutura-SEINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral

