

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA AV. PRINCIPAL DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA (AV. JOAQUIM CIALDINO)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/04/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			TOTAIS (%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,18%	R\$ 1.851,16	19,91%	R\$ 3.621,49	21,53%	R\$ 3.916,80	23,33%	R\$ 4.244,24	25,06%	R\$ 4.559,32	100,00%	R\$ 18.193,00
2 INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 11.656,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.656,29
3 DEMOLIÇÃO	100,00%	R\$ 11.707,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.707,35
4 PISOS	5,00%	R\$ 30.127,24	20,00%	R\$ 120.508,95	25,00%	R\$ 150.636,18	25,00%	R\$ 150.636,18	25,00%	R\$ 150.636,18	100,00%	R\$ 602.544,73
5 MOBILIÁRIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.769,46	100,00%	R\$ 25.769,46
6 DRENAGEM SUPERFICIAL	40,00%	R\$ 33.629,48	60,00%	R\$ 50.444,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 84.073,69
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 27.032,00	40,00%	R\$ 54.064,00	40,00%	R\$ 54.064,00	100,00%	R\$ 135.160,01
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 7.672,54	60,00%	R\$ 11.508,82	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.181,36
9 SERVIÇOS FINAIS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.312,93	100,00%	R\$ 1.312,93
SIMPLES	9,78%	R\$ 88.971,51	19,19%	R\$ 174.574,65	20,81%	R\$ 189.257,53	24,24%	R\$ 220.453,24	25,98%	R\$ 236.341,89	100,00%	R\$ 909.598,82
ACUMULADO	9,78%	R\$ 88.971,51	28,97%	R\$ 263.546,16	49,78%	R\$ 452.803,69	74,02%	R\$ 673.256,93	100,00%	R\$ 909.598,82		

*Wesley*  
Wesley Guimarães Camilo Parente  
Gerente de Orçamento de Obras  
Secretaria da Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Sobral

