



Contrução da Rede de Drenagem Urbana da Rua 04 da Cohab II - Sobral -CE
MUNICÍPIO: SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	RS 22.785,90	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 22.785,90
2	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	RS 25.216,85	50,00%	RS 25.216,85	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 50.433,69
3	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 5.991,69	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 5.991,69
4	OBRAS DE DRENAGEM	0,00%	RS 0,00	50,00%	RS 40.626,15	50,00%	RS 40.626,15	100,00%	RS 81.252,30
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	RS 0,00	50,00%	RS 8.087,03	50,00%	RS 8.087,03	100,00%	RS 16.174,05
6	CONTENÇÕES	0,00%	RS 0,00	50,00%	RS 2.666,90	50,00%	RS 2.666,90	100,00%	RS 5.333,79
	SIMPLES	26,38%	48.002,75	45,39%	82.588,61	28,24%	51.380,07	100,00%	RS 181.971,41
	ACUMULADO	26,38%	48.002,75	71,76%	130.591,35	100,00%	181.971,41		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 SECOMP
 CARLOS EDUARDO BRATZ
 ENG.º FISCAL DE OBRAS