

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII NO DISTRITO DE ARACATIÇU ✓

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 14/10/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$1.330,75	33,33%	R\$1.330,75	33,34%	R\$1.331,15	100,00%	R\$ 3.992,64
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$7.545,59	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 7.545,59
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$16.351,93	50,00%	R\$16.351,93	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 32.703,85
4	PISOS	30,00%	R\$15.676,91	70,00%	R\$36.579,45	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 52.256,35
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	R\$19.883,30	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 19.883,30
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO E ACADEMIA	20,00%	R\$15.199,16	50,00%	R\$37.997,91	30,00%	R\$22.798,75	100,00%	R\$ 75.995,82
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$34.058,00	50,00%	R\$34.058,00	100,00%	R\$ 68.116,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$1.004,90	50,00%	R\$1.004,90	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 2.009,80
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$378,60	50,00%	R\$378,60	100,00%	R\$ 757,19
	SIMPLES	29,25%	R\$76.992,53	48,51%	R\$127.701,52	22,25%	R\$58.566,49	100,00%	R\$ 263.260,54
	ACUMULADO	29,25%	R\$76.992,53	77,75%	R\$204.694,05	100,00%	R\$263.260,54		


 Yan F. de A. F. M. S. S.
 Coord. de Plan. e Orçamento / CREA.
 CE 033593
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

