

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MANOEL PACÍFICO DOS SANTOS, NO BAIRRO DOM JOSÉ

LOCAL: RUA PREFEITO GERÔNIMO PRADO COM RUA TUPI - BAIRRO DOM JOSÉ - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 21/10/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,24%	R\$ 1.428,33	10,58%	R\$ 3.564,09	9,75%	R\$ 3.284,48	12,27%	R\$ 4.133,39	19,12%	R\$ 6.440,95	15,62%	R\$ 5.261,91	14,10%	R\$ 4.749,87	14,32%	R\$ 4.823,98	100,00%	R\$ 33.687,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 29.433,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.433,51
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%	R\$ 10.613,74	50,00%	R\$ 10.613,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.227,47
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.127,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.127,54
5 MUROS E CONTENÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 12.275,01	25,00%	R\$ 12.275,01	50,00%	R\$ 24.550,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 49.100,05
6 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 79.793,89	30,00%	R\$ 79.793,89	40,00%	R\$ 106.391,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 265.979,62
7 DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.904,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.904,11
8 PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47.724,41	100,00%	R\$ 47.724,41
9 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55.269,65	100,00%	R\$ 55.269,65
10 CAMPO DE FUTEBOL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 25.460,21	40,00%	R\$ 50.920,42	40,00%	R\$ 50.920,42	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 127.301,05
11 CAMPO DE AREIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.438,31	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.438,31
12 ACESSIBILIDADE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.512,43	30,00%	R\$ 6.907,46	20,00%	R\$ 4.604,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.024,86
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 41.831,24	30,00%	R\$ 41.831,24	20,00%	R\$ 27.887,49	20,00%	R\$ 27.887,49	100,00%	R\$ 139.437,46
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.250,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.250,80
15 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 45.903,23	50,00%	R\$ 45.903,23	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 91.806,45
16 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.294,41	100,00%	R\$ 4.294,41
	4,24%	R\$ 41.475,57	10,58%	R\$ 103.484,48	9,75%	R\$ 95.353,38	12,27%	R\$ 119.989,74	19,12%	R\$ 187.031,71	15,62%	R\$ 152.772,56	14,10%	R\$ 137.899,31	14,31%	R\$ 139.999,94		R\$ 978.006,70
	4,24%	R\$ 41.475,57	14,82%	R\$ 144.960,06	24,57%	R\$ 240.313,44	26,84%	R\$ 360.303,17	19,12%	R\$ 547.334,88	34,74%	R\$ 700.107,45	48,84%	R\$ 838.006,76	63,16%	R\$ 978.006,70		

Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

