

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: RUA TUBIBA - BAIRRO SUMARÉ - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | | PRAZOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 15/05/2024 - 31/05/2024 | | 01/06/2024 - 30/06/2024 | | 01/07/2024 - 31/07/2024 | | 01/08/2024 - 31/08/2024 | | 01/09/2024 - 30/09/2024 | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2,78% | R\$ 8.983,73 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | R\$ 66.264,12 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 3 | IMPLANTAÇÃO | 30,00% | R\$ 301.081,28 | 40,00% | R\$ 401.441,71 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 100,00% | R\$ 50.681,44 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 10,00% | R\$ 205.345,01 | 20,00% | R\$ 410.690,02 | 30,00% | R\$ 616.035,02 | 30,00% | R\$ 616.035,02 | 10,00% | R\$ 205.345,01 |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 20,00% | R\$ 47.931,18 | 30,00% | R\$ 71.896,77 | 50,00% | R\$ 119.827,95 |
| 7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 30,00% | R\$ 95.513,62 |
| 8 | VIDROS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 9 | COBERTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 20,00% | R\$ 74.222,34 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 20,00% | R\$ 25.960,25 |
| 11 | REVESTIMENTOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 12 | PISOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 15 | PINTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 16 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 17 | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 18 | EXECUÇÃO DA LIXEIRA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 19 | LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| | | 6,12% | R\$ 632.355,57 | 8,03% | R\$ 830.084,81 | 6,60% | R\$ 681.919,29 | 6,83% | R\$ 705.884,88 | 5,21% | R\$ 538.822,25 |
| | | 6,12% | R\$ 632.355,57 | 14,15% | R\$ 1.462.440,39 | 20,74% | R\$ 2.144.359,68 | 27,57% | R\$ 2.850.244,56 | 32,78% | R\$ 3.389.066,81 |

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: RUA TUBIBA - BAIRRO SUMARÉ - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | | PRAZOS | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 01/10/2024 - 31/10/2024 | | 01/11/2024 - 30/11/2024 | | 01/12/2024 - 31/12/2024 | | 01/01/2025 - 31/01/2025 | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 3 | IMPLANTAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 70,00% | R\$ 222.865,10 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 8 | VIDROS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 63.645,44 |
| 9 | COBERTURA | 50,00% | R\$ 185.555,85 | 30,00% | R\$ 111.333,51 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 50,00% | R\$ 64.900,63 | 30,00% | R\$ 38.940,38 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 11 | REVESTIMENTOS | 10,00% | R\$ 144.977,58 | 20,00% | R\$ 289.955,16 | 30,00% | R\$ 434.932,73 | 20,00% | R\$ 289.955,16 |
| 12 | PISOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 10,00% | R\$ 53.842,26 | 20,00% | R\$ 107.684,51 | 20,00% | R\$ 107.684,51 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 10,00% | R\$ 55.675,82 | 20,00% | R\$ 111.351,65 | 10,00% | R\$ 55.675,82 |
| 14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 15 | PINTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 16 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 17 | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 18 | EXECUÇÃO DA LIXEIRA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 19 | LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| | | 4,00% | R\$ 413.387,14 | 5,49% | R\$ 567.700,21 | 8,66% | R\$ 894.787,09 | 5,17% | R\$ 534.914,02 |
| | | 36,78% | R\$ 3.802.453,95 | 42,27% | R\$ 4.370.154,16 | 50,93% | R\$ 5.264.941,24 | 56,10% | R\$ 5.799.855,27 |

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: RUA TUBIBA - BAIRRO SUMARÉ - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | | PRAZOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 01/02/2025 - 28/02/2025 | | 01/03/2025 - 31/03/2025 | | 01/04/2025 - 30/04/2025 | | 01/05/2025 - 31/05/2025 | | 01/06/2025 - 30/06/2025 | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 3 | IMPLANTAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 8 | VIDROS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 9 | COBERTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 11 | REVESTIMENTOS | 20,00% | R\$ 289.955,16 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 12 | PISOS | 20,00% | R\$ 107.684,51 | 30,00% | R\$ 161.526,77 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO | 20,00% | R\$ 111.351,65 | 40,00% | R\$ 222.703,29 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA | 20,00% | R\$ 151.686,69 | 20,00% | R\$ 151.686,69 | 30,00% | R\$ 227.530,04 | 30,00% | R\$ 227.530,04 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 15 | PINTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 30,00% | R\$ 61.365,86 | 40,00% | R\$ 81.821,15 |
| 16 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 0,00% | R\$ 0,00 | 30,00% | R\$ 49.058,84 | 30,00% | R\$ 49.058,84 | 20,00% | R\$ 32.705,89 | 20,00% | R\$ 32.705,89 |
| 17 | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 10,00% | R\$ 202.433,80 | 15,00% | R\$ 303.650,69 |
| 18 | EXECUÇÃO DA LIXEIRA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 19 | LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| | | 6,56% | R\$ 678.631,10 | 5,83% | R\$ 602.928,68 | 2,85% | R\$ 294.541,96 | 5,24% | R\$ 541.988,67 | 4,22% | R\$ 436.130,82 |
| | | 62,67% | R\$ 6.478.486,36 | 68,50% | R\$ 7.081.415,04 | 71,35% | R\$ 7.375.957,00 | 76,59% | R\$ 7.917.945,68 | 80,81% | R\$ 8.354.076,50 |

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: RUA TUBIBA - BAIRRO SUMARÉ - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | | PRAZOS | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 01/07/2025 - 31/07/2025 | | 01/08//2025 - 31/08/2025 | | 01/09/2025 - 30/09/2025 | | 01/10/2025 - 31/10/2025 | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 | 5,56% | R\$ 17.953,09 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 3 | IMPLANTAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 10,00% | R\$ 100.360,43 | 20,00% | R\$ 200.720,85 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 8 | VIDROS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 9 | COBERTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 11 | REVESTIMENTOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 12 | PISOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 15 | PINTURA | 30,00% | R\$ 61.365,86 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 16 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 17 | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | 20,00% | R\$ 404.867,59 | 20,00% | R\$ 404.867,59 | 20,00% | R\$ 404.867,59 | 15,00% | R\$ 303.650,69 |
| 18 | EXECUÇÃO DA LIXEIRA | 0,00% | R\$ 0,00 | 40,00% | R\$ 6.335,22 | 30,00% | R\$ 4.751,42 | 25,00% | R\$ 3.959,51 |
| 19 | LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| | | 4,68% | R\$ 484.186,54 | 4,15% | R\$ 429.155,90 | 5,11% | R\$ 527.932,52 | 5,09% | R\$ 526.284,15 |
| | | 85,50% | R\$ 8.838.263,04 | 89,65% | R\$ 9.267.418,94 | 94,75% | R\$ 9.795.351,46 | 99,84% | R\$ 10.321.635,60 |

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: RUA TUBIBA - BAIRRO SUMARÉ - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 01/11/2025 - 06/11/2025 | | (%) | TOTAIS (R\$) |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | % | R\$ | | |
| | | | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2,78% | R\$ 8.969,37 | 100,00% | R\$ 323.155,60 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 66.264,12 |
| 3 | IMPLANTAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 1.003.604,27 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 50.681,44 |
| 5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 2.053.450,08 |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 239.655,90 |
| 7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 318.378,72 |
| 8 | VIDROS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 63.645,44 |
| 9 | COBERTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 371.111,69 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 129.801,25 |
| 11 | REVESTIMENTOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 1.449.775,78 |
| 12 | PISOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 538.422,57 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 556.758,23 |
| 14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 758.433,46 |
| 15 | PINTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 204.552,87 |
| 16 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 163.529,45 |
| 17 | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 2.024.337,95 |
| 18 | EXECUÇÃO DA LIXEIRA | 5,00% | R\$ 791,90 | 100,00% | R\$ 15.838,05 |
| 19 | LIMPEZA FINAL | 100,00% | R\$ 6.329,29 | 100,00% | R\$ 6.329,29 |
| | | 0,16% | R\$ 16.090,56 | | R\$ 10.337.726,16 |
| | | 100,00% | R\$ 10.337.726,16 | | |


 Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO BRATZ
 Data: 17/05/2024 13:34:00
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>