


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/02/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS					
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 8.711,76	8,33%	R\$ 8.711,76	8,33%	R\$ 8.711,76
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 58.790,24	50,00%	R\$ 58.790,24	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 505.258,80	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.600,15	50,00%	R\$ 23.600,15
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 15.007,24
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 168.504,48
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
24 SALAS EXTRAS (7ª E 8ª SALAS)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES	2,18%	R\$ 67.502,00	19,28%	R\$ 596.360,95	6,98%	R\$ 215.823,63
ACUMULADO	2,18%	R\$ 67.502,00	21,46%	R\$ 663.862,95	28,44%	R\$ 879.686,58




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/02/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS					
	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 8.711,76	8,33%	R\$ 8.711,76	8,33%	R\$ 8.711,76
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	50,00%	R\$ 15.007,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30,00%	R\$ 168.504,48	40,00%	R\$ 224.672,64	0,00%	R\$ 0,00
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 54.850,01	50,00%	R\$ 54.850,01
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 40.329,55
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.847,01	50,00%	R\$ 26.847,01
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 167.150,69
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
24 SALAS EXTRAS (7ª E 8ª SALAS)	10,00%	R\$ 30.915,90	10,00%	R\$ 30.915,90	15,00%	R\$ 46.373,85
SIMPLES	7,21%	R\$ 223.139,38	11,19%	R\$ 345.997,32	11,13%	R\$ 344.262,87
ACUMULADO	35,66%	R\$ 1.102.825,96	46,84%	R\$ 1.448.823,29	57,97%	R\$ 1.793.086,15



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/02/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS					
	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 8.711,76	8,33%	R\$ 8.711,76	8,33%	R\$ 8.711,76
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	R\$ 49.770,72	50,00%	R\$ 49.770,72	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.942,05	50,00%	R\$ 6.942,05
10 COBERTURA	50,00%	R\$ 40.329,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12 REVESTIMENTOS	50,00%	R\$ 167.150,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 58.093,60	50,00%	R\$ 58.093,60
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 82.016,51
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.161,49
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.898,72
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 43.215,44	30,00%	R\$ 43.215,44
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.741,73
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
24 SALAS EXTRAS (7ª E 8ª SALAS)	10,00%	R\$ 30.915,90	15,00%	R\$ 46.373,85	15,00%	R\$ 46.373,85
SIMPLES	9,60%	R\$ 296.878,62	6,89%	R\$ 213.107,41	9,22%	R\$ 285.155,14
ACUMULADO	67,57%	R\$ 2.089.964,77	74,46%	R\$ 2.303.072,19	83,68%	R\$ 2.588.227,32

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/02/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS					
	300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 8.711,76	8,33%	R\$ 8.711,76	8,37%	R\$ 8.753,60
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 82.016,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 PLUVIAIS E DRENOS	50,00%	R\$ 19.161,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	50,00%	R\$ 2.898,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%	R\$ 13.245,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40,00%	R\$ 57.620,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	R\$ 29.293,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.741,73	0,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 45.692,18	50,00%	R\$ 45.692,18
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 63.408,94
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.503,79
24 SALAS EXTRAS (7ª E 8ª SALAS)	15,00%	R\$ 46.373,85	10,00%	R\$ 30.915,90	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES	8,38%	R\$ 259.321,59	3,33%	R\$ 103.061,57	4,60%	R\$ 142.358,50
ACUMULADO	92,07%	R\$ 2.847.548,91	95,40%	R\$ 2.950.610,48	100,00%	R\$ 3.092.968,98


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/02/2023

	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	(%)	TOTAIS (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	R\$ 104.583,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 117.580,47
3	IMPLANTAÇÃO	100,00%	R\$ 505.258,80
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 47.200,30
5	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	R\$ 30.014,48
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 561.681,60
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 109.700,02
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	R\$ 99.541,44
9	VIDROS	100,00%	R\$ 13.884,09
10	COBERTURA	100,00%	R\$ 80.659,10
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 53.694,02
12	REVESTIMENTOS	100,00%	R\$ 334.301,37
13	PISOS	100,00%	R\$ 116.187,19
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	R\$ 164.033,02
15	PLUVIAIS E DRENOS	100,00%	R\$ 38.322,97
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	R\$ 5.797,44
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%	R\$ 13.245,34
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	R\$ 144.051,47
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	R\$ 29.293,33
20	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	R\$ 35.483,46
21	PINTURA	100,00%	R\$ 91.384,35
22	ANEXOS	100,00%	R\$ 63.408,94
23	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	R\$ 24.503,79
24	SALAS EXTRAS (7ª E 8ª SALAS)	100,00%	R\$ 309.158,99
	SIMPLES		R\$ 3.092.968,98
	ACUMULADO		


Wisley G. C. Parente
Engenheiro Civil
CREA - 358235 CE

