

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NO BAIRRO DOM JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS												(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00%	R\$ 3.086,65	20,00%	R\$ 12.346,60	20,00%	R\$ 12.346,60	25,00%	R\$ 15.433,25	25,00%	R\$ 15.433,25	5,00%	R\$ 3.086,65	100,00%	R\$ 61.733,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.917,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.917,30
3	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS/PASSEIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 5.781,56	40,00%	R\$ 11.563,11	40,00%	R\$ 11.563,11	100,00%	R\$ 28.907,78
4	UNIDADE HABITACIONAL - 01 QUARTO (20 UNIDADES)	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 332.976,02	20,00%	R\$ 332.976,02	20,00%	R\$ 332.976,02	20,00%	R\$ 332.976,02	20,00%	R\$ 332.976,02	100,00%	R\$ 1.664.880,09
SIMPLES		1,02%	R\$ 18.003,95	19,50%	R\$ 345.322,62	19,50%	R\$ 345.322,62	20,01%	R\$ 354.190,82	20,33%	R\$ 359.972,38	19,64%	R\$ 347.625,78	100,00%	R\$ 1.770.438,17
ACUMULADO		1,02%	R\$ 18.003,95	20,52%	R\$ 363.326,57	40,03%	R\$ 708.649,19	60,03%	R\$ 1.062.840,01	80,36%	R\$ 1.422.812,39	100,00%	R\$ 1.770.438,17		



Documento assinado digitalmente
CLEVIO GOMES VASCONCELOS MENDES
Data: 27/03/2024 12:27:40
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>