

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEMUA  
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS EM TORNO DA LAGOA DA COSMAC - PARQUE SINHÁ SABOIA  
 DATA: 21/09/2018

ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	12,50%	R\$17.134,50	12,50%	R\$17.134,50	12,50%	R\$17.134,50	12,50%	R\$17.134,50	12,50%	R\$17.134,50	12,50%	R\$17.134,50	12,50%	R\$17.134,50	12,50%	R\$17.134,50	3,52%	137.078,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES-SERVIÇOS PRELIMINARES:	100,00%	R\$28.472,40	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,73%	28.472,40
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA:	60,00%	R\$57.246,50	33,00%	R\$38.164,34	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,45%	55.410,84
4	RETRADA DE MATERIAL SATURADA DA LAGOA:	100,00%	R\$1.242.091,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	31,86%	1.242.091,86
5	SISTEMA DE DRENAGEM:	20,00%	R\$27.786,79	20,00%	R\$27.786,79	20,00%	R\$27.786,79	25,00%	R\$34.733,48	15,00%	R\$20.840,09	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,56%	136.833,93
6	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO ARMADO:	10,00%	R\$23.752,79	40,00%	R\$95.011,16	30,00%	R\$71.258,37	20,00%	R\$47.505,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,09%	237.527,90
7	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO (TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO):	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$10.432,78	30,00%	R\$31.298,35	40,00%	R\$41.731,13	10,00%	R\$10.432,78	10,00%	R\$10.432,78	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,68%	104.327,02
8	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO:	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$28.861,46	20,00%	R\$57.722,91	20,00%	R\$57.722,91	10,00%	R\$28.861,46	10,00%	R\$28.861,46	10,00%	R\$28.861,46	20,00%	R\$57.722,91	7,40%	288.614,57
9	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS:	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$111.430,44	10,00%	R\$111.430,44	20,00%	R\$111.430,44	30,00%	R\$167.145,66	10,00%	R\$55.715,22	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	14,29%	557.182,10
10	PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE:	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$98.108,45	25,00%	R\$245.021,13	15,00%	R\$117.162,67	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	8,39%	327.028,17
11	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DO PARQUE:	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$137.244,18	50,00%	R\$137.244,18	7,04%	274.488,35
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLÓGICO:	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$28.252,27	30,00%	R\$84.756,80	30,00%	R\$84.756,80	15,00%	R\$42.378,40	10,00%	R\$28.252,27	5,00%	R\$14.126,13	7,25%	282.522,58
13	HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNA:	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$57.994,46	50,00%	R\$57.994,46	0,00%	R\$0,00	2,98%	115.988,92
14	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO:	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$9.855,71	30,00%	R\$14.783,56	40,00%	R\$19.711,41	10,00%	R\$4.927,85	1,25%	49.278,53
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA:	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$1.979,30	20,00%	R\$3.958,59	40,00%	R\$7.917,18	30,00%	R\$5.937,89	0,00%	R\$0,00	0,51%	19.792,95
	PARCIAIS	35,82%	R\$1.396.484,84	8,43%	R\$328.821,46	11,36%	R\$442.992,07	12,28%	R\$478.751,18	10,06%	R\$392.039,81	8,55%	R\$333.326,01	7,57%	R\$295.136,16	5,93%	R\$231.205,58	0,00%	
	TOTAIS	35,82%	R\$1.396.484,84	44,25%	R\$1.725.306,30	55,62%	R\$2.168.298,37	67,90%	R\$2.647.049,56	65,67%	R\$2.039.089,37	50,74%	R\$1.372.415,38	81,79%	R\$3.667.551,53	87,72%	R\$3.898.757,11	100,00%	R\$3.898.707,11

ANTONIO NAZARENO DA SILVA LINHARES  
 TCCS DA CONST. CIVIL  
 CREA: 330466-D

