

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	20,58%	R\$ 2.622,15	41,95%	R\$ 5.345,40	37,47%	R\$ 4.774,44	100,00%	R\$ 12.742,00
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 4.889,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.889,40
3	DEMOLIÇÃO	100,00%	R\$ 4.221,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.221,25
4	PAREDES E PAINEIS	50,00%	R\$ 2.904,98	33,00%	R\$ 1.917,28	17,00%	R\$ 987,69	100,00%	R\$ 5.809,95
5	PISOS	40,00%	R\$ 17.267,63	60,00%	R\$ 25.901,45	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.169,08
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 5.472,07	60,00%	R\$ 8.208,10	100,00%	R\$ 13.680,17
7	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.944,92	50,00%	R\$ 1.944,92	100,00%	R\$ 3.889,84
8	PINTURA (PAREDES E FORROS)	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 35.629,65	60,00%	R\$ 53.444,48	100,00%	R\$ 89.074,13
9	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.033,16	80,00%	R\$ 8.132,65	100,00%	R\$ 10.165,81
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40,00%	R\$ 18.132,00	40,00%	R\$ 18.132,00	20,00%	R\$ 9.066,00	100,00%	R\$ 45.329,99
11	HIDRÁULICA	40,00%	R\$ 2.295,40	20,00%	R\$ 1.147,70	40,00%	R\$ 2.295,40	100,00%	R\$ 5.738,51
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	40,00%	R\$ 652,46	20,00%	R\$ 326,23	40,00%	R\$ 652,46	100,00%	R\$ 1.631,16
13	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	20,00%	R\$ 22.025,53	50,00%	R\$ 55.063,84	30,00%	R\$ 33.038,30	100,00%	R\$ 110.127,67
14	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.751,90	100,00%	R\$ 3.751,90
15	GASES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.243,20	100,00%	R\$ 6.243,20
16	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.040,88	100,00%	R\$ 4.040,88
		20,58%	R\$ 75.010,81	41,95%	R\$ 152.913,70	37,47%	R\$ 136.580,43		R\$ 364.504,94
		20,58%	R\$ 75.010,81	62,53%	R\$ 227.924,51	100,00%	R\$ 364.504,94		

Documento assinado digitalmente

 **WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE**
Data: 03/06/2025 08:51:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>