

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM 12 SALAS - PADRÃO FNDE - DISTRITO DE JAIBARAS.

DATA: 28/02/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																TOTAIS (R\$)	
	20 DIAS		40 DIAS		60 DIAS		80 DIAS		100 DIAS		120 DIAS		140 DIAS		180 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,00%	R\$ 6.080,18	15,00%	R\$ 9.120,28	15,00%	R\$ 9.120,28	15,00%	R\$ 9.120,28	15,00%	R\$ 9.120,28	10,00%	R\$ 6.080,18	10,00%	R\$ 6.080,18	10,00%	R\$ 6.080,18	100,00%	R\$ 60.801,84
2 INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 11.044,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.044,68
3 ELÉTRICAS/TELFÔNICAS/LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 31.618,09	20,00%	R\$ 63.236,17	25,00%	R\$ 79.045,22	25,00%	R\$ 79.045,22	10,00%	R\$ 31.618,09	10,00%	R\$ 31.618,09	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 316.180,87
4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 141.590,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 141.590,30
5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.369,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.369,14
6 ESTRUTURA METÁLICA	10,00%	R\$ 20.777,63	15,00%	R\$ 31.166,44	20,00%	R\$ 41.555,26	25,00%	R\$ 51.944,07	20,00%	R\$ 41.555,26	10,00%	R\$ 20.777,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 207.776,29
7 COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 51.999,66
8 ESQUADRIAS METÁLICAS	10,00%	R\$ 17.759,51	20,00%	R\$ 35.519,02	20,00%	R\$ 35.519,02	20,00%	R\$ 35.519,02	20,00%	R\$ 35.519,02	10,00%	R\$ 17.759,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 177.595,09
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 4.310,63	20,00%	R\$ 8.621,26	30,00%	R\$ 12.931,88	40,00%	R\$ 17.912,24	20,00%	R\$ 8.621,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.106,28
10 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 1.912,24	40,00%	R\$ 1.912,24	20,00%	R\$ 956,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.780,59
11 FORNOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.655,30	30,00%	R\$ 5.482,94	20,00%	R\$ 3.655,30	20,00%	R\$ 3.655,30	10,00%	R\$ 1.827,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.276,48
12 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 8.828,33	20,00%	R\$ 17.656,67	30,00%	R\$ 26.485,00	20,00%	R\$ 17.656,67	10,00%	R\$ 8.828,33	10,00%	R\$ 8.828,33	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 88.283,33
13 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 49.443,34	30,00%	R\$ 74.165,01	20,00%	R\$ 49.443,34	20,00%	R\$ 49.443,34	10,00%	R\$ 24.721,67	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 247.216,69
14 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 7.798,37	10,00%	R\$ 7.798,37	20,00%	R\$ 15.596,75	30,00%	R\$ 23.395,12	20,00%	R\$ 15.596,75	10,00%	R\$ 7.798,37	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 77.983,73
15 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO À INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.364,98	10,00%	R\$ 1.364,98	20,00%	R\$ 2.729,96	30,00%	R\$ 4.094,94	20,00%	R\$ 2.729,96	10,00%	R\$ 1.364,98	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.649,81
16 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 14.295,48	25,00%	R\$ 35.738,71	30,00%	R\$ 42.886,45	20,00%	R\$ 28.590,97	15,00%	R\$ 21.443,23	100,00%	R\$ 142.954,84
SIMPLES	3,47%	55.662,00	8,31%	133.381,44	15,08%	242.167,42	32,45%	520.990,16	19,56%	314.067,96	12,63%	202.814,63	6,79%	109.002,60	1,71%	27.523,41	100,00%	R\$ 1.605.609,62
<b>ACUMULADO</b>	<b>3,47%</b>	<b>55.662,00</b>	<b>11,77%</b>	<b>189.043,44</b>	<b>26,86%</b>	<b>431.210,86</b>	<b>59,30%</b>	<b>952.201,02</b>	<b>78,87%</b>	<b>1.266.268,98</b>	<b>91,50%</b>	<b>1.469.083,62</b>	<b>98,29%</b>	<b>1.578.086,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.605.609,62</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SE COMP  
CARLOS EDUARDO BRATZ  
ENQ.º FISCAL DE OBRAS

