

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS		PRAZOS				PRAZOS				PRAZOS				PRAZOS				%	TOTAIS (R\$)								
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS				300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,50%	RS 7.960,50	3,54%	RS 18.003,29	3,54%	RS 18.003,29	6,39%	RS 32.503,46	10,27%	RS 52.273,62	9,70%	RS 49.370,99	12,85%	RS 65.375,28	14,30%	RS 72.791,85	14,89%	RS 75.791,85	13,91%	RS 70.776,30	4,64%	RS 23.603,45	4,41%	RS 22.438,16	100,00%	RS 508.892,00		
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	RS 51.689,34	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 51.689,34		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	8,33%	RS 12.586,43	100,00%	RS 12.586,43		
4	CONTENÇÕES E ESTRUTURA ALDOLARES	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	8,33%	RS 10.631,02	100,00%	RS 10.631,02		
5	FUNDAÇÕES	5,00%	RS 45.564,25	20,00%	RS 182.256,98	20,00%	RS 182.256,98	20,00%	RS 182.256,98	20,00%	RS 182.256,98	15,00%	RS 136.692,74	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 455.642,25
6	TRANSVERSAIS E TABULEIRO	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	5,00%	RS 62.992,97	10,00%	RS 125.985,94	10,00%	RS 125.985,94	20,00%	RS 251.971,89	20,00%	RS 251.971,89	20,00%	RS 251.971,89	15,00%	RS 188.978,91	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 629.922,97
7	EXECUÇÃO DOS PILONES E ESTAIS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	6,43%	RS 165.427,91	6,43%	RS 165.427,91	6,43%	RS 165.427,91	6,43%	RS 165.427,91	24,79%	RS 636.416,08	24,79%	RS 636.416,08	24,79%	RS 636.416,08	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 1.654.279,11
8	ACESSO MARGEM ESQUERDA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 23.383,81	20,00%	RS 23.383,81	50,00%	RS 58.459,53	10,00%	RS 11.691,91	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 116.919,05		
9	ACESSO MARGEM DIREITA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 16.987,24	20,00%	RS 16.987,24	50,00%	RS 42.468,11	10,00%	RS 8.493,62	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 84.936,22		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 105.159,77	40,00%	RS 210.319,54	40,00%	RS 210.319,54	100,00%	RS 525.798,86		
	SIMPLES	2,04%	RS 128.431,54	3,54%	RS 223.477,73	3,54%	RS 223.477,73	7,39%	RS 466.398,77	8,70%	RS 549.161,91	7,94%	RS 500.694,99	8,02%	RS 505.992,52	16,24%	RS 1.024.768,32	16,29%	RS 1.027.768,32	17,84%	RS 1.027.768,32	4,70%	RS 277.325,97	4,06%	RS 255.975,16	100,00%	RS 6.308.949,10		
	ACUMULADO	2,04%	RS 128.431,54	5,58%	RS 351.909,26	9,12%	RS 575.386,99	16,51%	RS 1.041.785,76	25,22%	RS 1.590.947,67	33,15%	RS 2.091.642,66	41,17%	RS 2.597.635,18	57,42%	RS 3.622.403,50	73,71%	RS 4.650.171,82	91,59%	RS 5.775.647,98	95,94%	RS 6.052.775,28	100,00%	RS 6.308.949,10				

(Handwritten signature)
 DAVID MACHADO BASTOS
 SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - SEINF
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

