

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: INSTITUTO PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN
MUSEU DOM JOSÉ - SOBRAL - CE

Duração de cada Etapa : 30 dias
Prazo Global para conclusão dos serviços e obras: 180 dias

Item	Valor (R\$)	Etapa 01 (30 DIAS)	VALOR	Etapa 02 (60 DIAS)	VALOR	Etapa 03 (90 DIAS)	VALOR	Etapa 04 (120 DIAS)	VALOR	Etapa 5 (150 DIAS)	VALOR	Etapa 06 (180 DIAS)	VALOR		
1 1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	22 926,22	70%	16 048,35	30%	6 877,87	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
1 2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	296 138,43	18%	53 304,92	18%	53 304,92	18%	53 304,92	18%	53 304,92	18%	53 304,92	10%	29 613,84	100%
1 3	MOVIMENTO DE TERRA	3 786,52	45%	1 703,93	45%	1 703,93	10%	378,65	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
1 4	FUNDAÇÃO	15 190,97	30%	4 557,29	40%	6 076,39	30%	4 557,29	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
1 5	PAREDES E PAINÉIS	24 256,56	25%	6 054,14	35%	8 489,80	30%	7 276,97	10%	2 425,66	0%	0,00	0%	0,00	100%
1 6	REVESTIMENTO	367 659,44	5%	18 382,97	15%	55 148,92	25%	91 914,86	30%	110 297,83	20%	73 531,89	5%	18 382,97	100%
1 7	FORROS e PISOS FALSOS	41 208,64	0%	0,00	15%	6 181,30	25%	10 302,16	30%	12 362,59	25%	10 302,16	5%	2 060,43	100%
1 8	IMPERMEABILIZAÇÃO	162 250,21	0%	0,00	5%	8 112,51	20%	32 450,04	30%	48 675,06	35%	56 787,57	10%	16 225,02	100%
1 9	SERRALHARIA	21 854,41	0%	0,00	5%	1 092,72	10%	2 185,44	40%	8 741,76	40%	8 741,76	5%	1 092,72	100%
1 10	CARPINTARIA E MARCENARIA	5 445,85	0%	0,00	0%	0,00	15%	816,88	40%	2 178,34	35%	1 906,05	10%	544,59	100%
1 11	FERRAGENS	53 519,35	0%	0,00	0%	0,00	10%	5 351,94	30%	16 055,81	50%	26 759,68	10%	5 351,94	100%
1 12	VIDRAÇARIA	15 072,24	0%	0,00	0%	0,00	5%	753,61	20%	3 014,45	45%	6 782,51	30%	4 521,67	100%
1 13	CÓBERTURA	19 708,34	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	5%	985,42	60%	11 825,00	35%	6 897,92	100%
1 14	PINTURA	206 604,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	5%	10 330,20	60%	123 962,40	35%	72 311,40	100%
1 15	DIVERSOS	115 895,08	0%	0,00	0%	0,00	20%	23 179,02	25%	28 973,77	35%	40 563,28	20%	23 179,02	100%
1 16	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	2 978,24	0%	0,00	0%	0,00	15%	446,74	35%	1 042,38	35%	1 042,38	15%	446,74	100%
1 17	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA CABEAMENTO ESTRUTURADO	32 097,22	5%	1 604,86	5%	1 604,86	20%	6 419,44	30%	9 629,17	30%	9 629,17	10%	3 209,72	100%
2 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	240 141,05	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	90%	216 126,95	10%	24 014,11	100%
2 2	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	138 679,88	0%	0,00	15%	20 801,98	20%	27 735,98	30%	41 603,96	20%	27 735,98	15%	20 801,98	100%
2 3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	41 532,21	0%	0,00	15%	6 229,83	20%	8 306,44	30%	12 459,66	20%	8 306,44	15%	6 229,83	100%
2 4	ELEVADOR	215 879,66	0%	0,00	15%	32 381,95	20%	43 175,93	20%	43 175,93	25%	53 969,92	20%	43 175,93	100%
2 5	ELEVADOR	112 482,96	0%	0,00	10%	11 248,30	15%	16 872,44	25%	28 120,74	35%	39 369,04	15%	16 872,44	100%
2 6	ELEVADOR	177 333,03	0%	0,00	5%	8 866,65	20%	35 466,61	30%	53 199,91	30%	53 199,91	15%	26 599,95	100%
TOTAL GLOBAL (R\$)		2.332.640,51													
ETAPAS			Etapa 01 (%)	Etapa 01 (R\$)	Etapa 02 (%)	Etapa 02 (R\$)	Etapa 03 (%)	Etapa 03 (R\$)	Etapa 04 (%)	Etapa 04 (R\$)	Etapa 05 (%)	Etapa 05 (R\$)	Etapa 06 (%)	Etapa 06 (R\$)	100,00%
TOTAL DA PARCELA			4,36%	101.666,47	9,78%	228.121,92	15,90%	370.895,35	20,86%	486.577,56	35,32%	823.846,99	13,78%	321.532,22	
TOTAL ACUMULADO			4,36%	101.666,47	14,14%	329.788,38	30,04%	700.683,74	50,90%	1.187.261,30	86,22%	2.011.108,29	100,00%	2.332.640,51	

Gilvana Freire Bezerra Simas
Gilvana Freire Bezerra Simas
Eng.º Civil CREA 10 523-D/CE