

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ACESSO A QUADRA DR. JUVÊNCIO LOCALIZADA NA VILA OLÍMPICA DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 03/06/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
	%	R\$	%	R\$		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.490,96	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.490,96	
2 MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 1.295,01	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.295,01	
3 EMBASAMENTOS E BALDRAMES	100,00%	R\$ 12.597,21	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.597,21	
4 ESTRUTURA	100,00%	R\$ 2.586,52	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.586,52	
5 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	50,00%	R\$ 2.031,65	50,00%	R\$ 2.031,65	R\$ 4.063,29	
6 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.492,36	R\$ 8.492,36	
7 REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.075,58	R\$ 3.075,58	
8 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.232,47	R\$ 8.232,47	
9 PASSEIO EXTERNO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.799,45	R\$ 10.799,45	
10 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100,37	R\$ 100,37	
11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37,00%	R\$ 640,47	63,00%	R\$ 1.090,53	R\$ 1.731,00	
<b>SIMPLES</b>	<b>39,02%</b>	<b>R\$ 21.641,82</b>	<b>60,98%</b>	<b>R\$ 33.822,41</b>	<b>R\$ 55.464,22</b>	
<b>ACUMULADO</b>	<b>39,02%</b>	<b>R\$ 21.641,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.464,22</b>		

  
Vitor F. Marques  
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-  
CE: 23356  
Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
Prefeitura Municipal de Sobral

