


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO NO SETOR III - DISTRITO DE JAIBARAS

LOCAL: DISTRITO DE JAIBARAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/07/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30,00%	R\$ 3.795,00	40,00%	R\$ 5.060,00	30,00%	R\$ 3.795,00	R\$ 12.650,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 11.435,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.435,76
3 PREPARAÇÃO DO TERRENO	50,00%	R\$ 2.041,02	50,00%	R\$ 2.041,02	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.082,04
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.773,82	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 23.773,82
5 MUROS E FECHAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 42.214,82	50,00%	R\$ 42.214,82	R\$ 84.429,64
6 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 50.760,49	60,00%	R\$ 76.140,74	R\$ 126.901,23
7 DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.469,54	50,00%	R\$ 11.469,54	R\$ 22.939,08
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.883,68	50,00%	R\$ 14.883,68	R\$ 29.767,36
9 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.949,67	50,00%	R\$ 6.949,67	R\$ 13.899,33
10 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.306,81	R\$ 1.306,81
<b>SIMPLES</b>	<b>5,22%</b>	<b>R\$ 17.271,78</b>	<b>47,45%</b>	<b>R\$ 157.153,04</b>	<b>47,33%</b>	<b>R\$ 156.760,25</b>	<b>R\$ 331.185,07</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>5,22%</b>	<b>R\$ 17.271,78</b>	<b>52,67%</b>	<b>R\$ 174.424,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 331.185,07</b>	

  
Clévio Gomes V. Mendes  
Engº Agrimensor e Civil  
CREA-CE 55908  
Secretaria da Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Sobral

