



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NA LOCALIDADE BEIRA DO RIO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 26/09/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	33.33%	R\$ 949.24	33.34%	R\$ 949.52	33.33%	R\$ 949.24	100.00%	R\$ 2.848.00
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	100.00%	R\$ 1.175.76	0.00%	R\$ 0.00	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 1.175.76
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100.00%	R\$ 2.334.81	0.00%	R\$ 0.00	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 2.334.81
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100.00%	R\$ 971.38	0.00%	R\$ 0.00	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 971.38
5.0	PAREDES E PAINÉIS	100.00%	R\$ 895.69	0.00%	R\$ 0.00	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 895.69
6.0	REVESTIMENTOS	60.00%	R\$ 6.210.54	40.00%	R\$ 4.140.36	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 10.350.90
7.0	COBERTURA	20.00%	R\$ 2.895.55	80.00%	R\$ 11.582.21	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 14.477.76
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 11.238.47	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 11.238.47
9.0	PISOS	0.00%	R\$ 0.00	70.00%	R\$ 3.730.83	30.00%	R\$ 1.598.93	100.00%	R\$ 5.329.76
10.0	PINTURA	0.00%	R\$ 0.00	50.00%	R\$ 9.989.41	50.00%	R\$ 9.989.41	100.00%	R\$ 19.978.81
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	40.00%	R\$ 2.885.25	60.00%	R\$ 4.327.88	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 7.213.13
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E	40.00%	R\$ 5.305.88	60.00%	R\$ 7.958.81	0.00%	R\$ 0.00	100.00%	R\$ 13.264.69
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00%	R\$ 0.00	20.00%	R\$ 265.35	80.00%	R\$ 1.061.41	100.00%	R\$ 1.326.76
	SIMPLES	25.85%	23.624.10	59.28%	54.182.84	14.88%	13.598.98	100.00%	R\$ 91.405,92
	ACUMULADO	25.85%	23.624.10	85.12%	77.806.94	100.00%	91.405.92		

Antonio Dias Lima Filho
Antonio Dias Lima Filho
ENGENHEIRO CIVIL
RNP - 061726217-9