

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA CRECHE RENATO PARENTE NO BAIRRO COHAB III

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 02/07/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	R\$ 1.299,25	42,00%	R\$ 2.182,74	33,00%	R\$ 1.715,01	100,00%	R\$ 5.197,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 6.497,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.497,13
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 4.912,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.912,04
4 MUROS E FECHAMENTOS	20,00%	R\$ 7.564,16	50,00%	R\$ 18.910,40	30,00%	R\$ 11.346,24	100,00%	R\$ 37.820,79
5 PISOS	25,00%	R\$ 4.465,92	50,00%	R\$ 8.931,83	25,00%	R\$ 4.465,92	100,00%	R\$ 17.863,66
6 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.120,29	50,00%	R\$ 9.120,29	100,00%	R\$ 18.240,57
7 PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.787,06	100,00%	R\$ 2.787,06
8 REVESTIMENTO	100,00%	R\$ 9.591,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.591,28
9 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.225,84	50,00%	R\$ 6.225,84	100,00%	R\$ 12.451,68
10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.615,24	50,00%	R\$ 1.615,24	100,00%	R\$ 3.230,48
11 ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.576,81	50,00%	R\$ 8.576,81	100,00%	R\$ 17.153,62
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	R\$ 10.490,25	50,00%	R\$ 10.490,25	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.980,49
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	R\$ 585,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 585,64
14 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.168,87	100,00%	R\$ 2.168,87
<b>SIMPLES</b>	<b>28,47%</b>	<b>R\$ 45.405,66</b>	<b>41,42%</b>	<b>R\$ 66.053,39</b>	<b>30,11%</b>	<b>R\$ 48.021,27</b>		<b>R\$ 159.480,31</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>28,47%</b>	<b>R\$ 45.405,66</b>	<b>41,42%</b>	<b>R\$ 66.053,39</b>	<b>58,58%</b>	<b>R\$ 93.426,93</b>		

  
 Yas Fátima F. Marques  
 Coord. de Plan. e Orçamento /CRE/  
 CE:333596  
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral

