

# **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DA AV. FREDERICO FERREIRA GOMES**


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CICLOVIA - AV. FREDERICO FERREIRA GOMES

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 19/04/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,00%	R\$ 4.485,03	34,00%	R\$ 4.620,94	33,00%	R\$ 4.485,03	100,00%	R\$ 13.591,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 3.458,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.458,16
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 18.646,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.646,93
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	30,00%	R\$ 2.983,10	40,00%	R\$ 3.977,45	30,00%	R\$ 2.983,08	100,00%	R\$ 9.943,63
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00%	R\$ 355,50	40,00%	R\$ 474,00	30,00%	R\$ 355,50	100,00%	R\$ 1.185,00
6	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 01 (AV. JOHN SANFORD ATÉ TV JOÃO FREDERICO)	100,00%	R\$ 56.668,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 56.668,05
7	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 02 (TV JOÃO FREDERICO ATÉ R. PROF. SABOIA)	100,00%	R\$ 42.041,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 42.041,57
8	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 03 (R. PROF SABOIA ATÉ R. MIGUEL TELES DA FROTA)	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.144,43	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.144,43
9	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 04 (R. VATICANO ATÉ R. ESPANHA)	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.613,46	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.613,46
10	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 05 (R. FRANÇA ATÉ R. HOLANDA)	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 29.022,98	50,00%	R\$ 29.022,98	100,00%	R\$ 58.045,96
11	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 06 (R. ALEMANHA ATÉ R. FINLÂNDIA)	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 39.037,22	50,00%	R\$ 39.037,22	100,00%	R\$ 78.074,44
12	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 07 (AV. ALAMEDA BAHIA)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.271,81	100,00%	R\$ 22.271,81
13	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.716,52	100,00%	R\$ 2.716,52
<b>SIMPLES</b>		32,70%	128.638,34	41,66%	163.890,48	25,64%	100.872,14	100,00%	<b>R\$ 393.400,96</b>
<b>ACUMULADO</b>		32,70%	128.638,34	74,36%	292.528,82	100,00%	393.400,96		

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
 SECOMP  
 YAN FROTA FARIAS MARQUES  
 ENG.º FISCAL DE OBRAS

