

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO GERARDO CRISTINO - ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS									
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,39%	R\$ 3.985,23	3,93%	R\$ 2.904,83	5,89%	R\$ 4.357,24	10,27%	R\$ 7.591,53	14,86%	R\$ 10.985,31
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 2.740,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 66.866,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	FECHAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 102.146,16
5	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	PISO	10,00%	R\$ 32.185,26	20,00%	R\$ 64.370,52	30,00%	R\$ 96.555,77	20,00%	R\$ 64.370,52	20,00%	R\$ 64.370,52
7	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 23.811,15	40,00%	R\$ 23.811,15
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 101.206,19	15,00%	R\$ 101.206,19
12	ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		5,20%	R\$ 105.777,76	3,31%	R\$ 67.275,34	4,96%	R\$ 100.913,02	9,68%	R\$ 196.979,39	14,87%	R\$ 302.519,33
		5,20%	R\$ 105.777,76	8,51%	R\$ 173.053,10	13,47%	R\$ 273.966,12	23,15%	R\$ 470.945,51	38,02%	R\$ 773.464,84

NOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO GERARDO CRISTINO - ANEXO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS												
		180 DIAS			210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		
		%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,39%	10,52%	R\$ 7.775,58	12,23%	R\$ 9.037,13	14,46%	R\$ 10.690,72	4,41%	R\$ 3.258,82	3,62%	R\$ 2.674,92	
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
4	FECHAMENTOS	0,00%	30,00%	R\$ 102.146,16	20,00%	R\$ 68.097,44	20,00%	R\$ 68.097,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
5	REVESTIMENTO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 19.057,55	40,00%	R\$ 25.410,07	30,00%	R\$ 19.057,55	0,00%	R\$ 0,00	
6	PISO	10,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
7	LOUÇAS E METAIS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 5.899,51	40,00%	R\$ 11.799,02	
8	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 49.651,44	40,00%	R\$ 49.651,44	20,00%	R\$ 24.825,72	0,00%	R\$ 0,00	
9	PINTURA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 18.423,15	40,00%	R\$ 36.846,30	
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	20,00%	R\$ 11.905,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICA	0,00%	15,00%	R\$ 101.206,19	15,00%	R\$ 101.206,19	20,00%	R\$ 134.941,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
12	ACESSÓRIOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.499,65	
13	COBERTA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
		5,20%	10,96%	R\$ 223.033,51	12,14%	R\$ 247.049,75	14,20%	R\$ 288.791,26	3,51%	R\$ 71.464,75	2,60%	R\$ 52.819,89	
		5,20%	48,98%	R\$ 996.498,34	61,13%	R\$ 1.243.548,10	75,32%	R\$ 1.532.339,36	78,83%	R\$ 1.603.804,11	81,43%	R\$ 1.656.624,00	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO GERARDO CRISTINO - ANEXO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS						TOTAIS (R\$)	
		330 DIAS			360 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,39%	R\$ 8.756,58	2,58%	R\$ 1.905,11	R\$ 73.923,00		
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.740,56		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 66.866,71		
4	FECHAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 340.487,21		
5	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 63.525,17		
6	PISO	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 321.852,58		
7	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 11.799,02	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 29.497,55		
8	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 124.128,60		
9	PINTURA	0,00%	R\$ 36.846,30	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 92.115,75		
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 59.527,88		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICA	0,00%	R\$ 134.941,59	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 674.707,94		
12	ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 2.999,30	40,00%	R\$ 2.999,30	R\$ 7.498,25		
13	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 177.513,31	R\$ 177.513,31		
		5,20%	R\$ 195.342,79	8,97%	R\$ 182.417,72	R\$ 2.034.384,51		
		5,20%	R\$ 1.851.966,79	100,00%	R\$ 2.034.384,51			



Documento assinado digitalmente
CLEVIO GOMES VASCONCELOS
MENDES
Data: 23/05/2024 13:41:13
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>